



Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés Jegyzőjétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Ált/277-1/2019.

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és
Határmenti Együttműködés
Bizottsága

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

T Á J É K O Z T A T Ó


- a Megyei Közgyűléshez -

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről

Az előterjesztést
készítették:

Pályázati és Projekt
Osztály munkatársai

Szakmai szempontból
ellenőrizte:


Kósa Tímea

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:


Balogné Kássa Zita

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a folyamatosan változó kihívásoknak csak akkor tud megfelelni, ha a fejlesztések ösztönzésével követi a világ folyamatait és a külső környezet igényeit. A fejlesztéseknek hosszú távú gazdasági, pénzügyi hatásai vannak. Finanszírozásukat részben a pályázati forrásból megvalósuló projektek biztosítják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Hivatala számára kulcsfontosságú, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi kereteket minél teljesebb mértékben használják ki, a források lehetőség szerinti mind teljesebb abszorpciójával. A pályázati tevékenység számos olyan adminisztratív és szerződéses kötelezettséget ró a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatra és Hivatalára, amelyeknek teljesítése a szervezeti egységek és külső partnerek szoros, szűk határidőkkel történő precíz együttműködését, a döntés-előkészítés és döntéshozás leghatékonyabb módját követeli meg.

I. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program általános helyzete

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében intézkedésenként nyertes projektek száma, összege és a forrásnövekmények aránya (legyűjtés dátuma: 2019. április 15.) nagyságrendileg az alábbiak szerint alakult:

Prioritás száma	Nyertes projektek száma (db)	Nyertes projektek összege (Ft)	Jóváhagyott forrásnövekmények aránya (%) – költségnövekmények összege és az elnyert támogatások hányadosa
TOP-1	116	32 812 441 438 Ft	0,87 %
TOP-2	69	14 959 967 713 Ft	0
TOP-3	148	20 168 373 708 Ft	0,12 %
TOP-4	81	5 502 043 652 Ft	1,66 %
TOP-5	32	7 258 071 135 Ft	0
Összesen	448	87 150 717 060 Ft	0,49%

Fenti táblázat arányai folyamatos növekedést és arányváltozást mutatnak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint területi szereplő elkötelezett a Kormány 2019. évi fejlesztéspolitikai céljairól és a 2018. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről szóló 1025/2019. (II. 11.) Korm. határozata 2. pontjában foglalt céljainak megvalósítása mellett. Elköteleztünk vagyunk, hogy minél nagyobb mértékű forráslekötés mellett, minél több fejlesztési cél valósulhasson meg úgy, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk annak kockázatát, illetve bekövetkeztét, hogy támogatási elállás vagy visszahulló forrás maradjon a megyei keretet illetően.

A.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 90. § (1) a) és b) pontja szerint a Kedvezményezettnek legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 12 hónapon belül az alábbi rendelkezések közül legalább az egyiknek meg kell felelnie:

„90. § (1) Az irányító hatóság jogosult - a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett - a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha a következő feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

a) a támogatási szerződés megkötésétől (...) számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben ... nem rendel meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg,
b) a támogatási szerződés megkötésétől (...) számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybe vételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-nak felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.”

A Korm. rendelet 117.§ (7) bekezdése szerint:

„Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett a XXIII. Fejezet szerint köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.”

Fentiekben foglaltak pályázói ismerete fontos, hiszen ezen okból esetlegesen visszamaradó források befolyásolhatják a megyei TOP forráskeret lekötését, hatékony felhasználását.

B.

Bizonyos konstrukciók esetében az áfa, valamint más adók és közterhek olyan mértékben tekinthetők elszámolható költségnek, amennyiben azok jogszabály alapján nem levonhatók. A levonható adók, közterhek nem számolhatók el, még abban az esetben sem, ha a Kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. törvény 120.§-a szerint abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja az előzetesen felszámított

adót. Amennyiben tehát a kedvezményezett a fejlesztéssel érintett beruházást gazdasági tevékenységhez kívánja hasznosítani, adóköteles tevékenysége érdekében használja, úgy a beruházáshoz kapcsolódó beszerzésekre jutó áfára a kedvezményezettnek az Áfa tv. 120.§-a alapján levonási joga keletkezik. A levonható áfa pedig a fentiek alapján nem elszámolható költség, még akkor sem, ha a kedvezményezett a levonási joggal – bármely okból (pl. üzemeltetésbe adás) – nem él.

Amennyiben az adólevonási jogosultság a Kedvezményezettnél tevékenységként vagy időszakonként eltér, az érintett tételeket a költségvetésben megbontva kell kezelni, az áfa pedig csak azon részek esetében elszámolható, ahol, és amikor az nem levonható (részletes tájékoztatás a felhívások mellékletét képező Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban olvasható).

Fontos megjegyezni, hogy az Irányító Hatóságtól kapott tájékoztatás alapján a TOP-1.1.1, TOP-1.1.2, TOP-1.1.3, TOP-1.2.1, TOP-2.1.1 és TOP-2.1.2 konstrukciókon benyújtásra kerülő későbbi támogatási kérelmek a továbbiakban jellemzően nettó módon kerülhetnek támogatásra és elszámolásra az Európai Bizottság irányába. Fentiekre hivatkozással kiemelt figyelmet szükséges fordítani az újonnan benyújtandó projektek előkészítése során, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága tud ebben a kérdésben támogatást nyújtani.

Szükséges és lehetséges a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásainak újragondolása prioritások szerint, hiszen az ÁFA finanszírozásból fentiek szerint adódó pénzügyi kihívás befolyásolhatja a pályázói kedvet.

C.

A Kormány 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról és a 2018. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről szóló 1025/2019. (II.11.) határozata alapján szükséges gondoskodni az N + 3 szabály teljesítéséről az esetleges forrásvesztés elkerülése érdekében, a határozat 4. pontjában megjelölt lehívási munkaterv, valamint a kedvezményezettek által projektjeikben tervezett 2019. évi költségnyilatkozat-benyújtási terv megvalósításáról.

A munkaterv első féléves arányos előrehaladásának biztosítása, továbbá az intézményrendszer kapacitásának folyamatos terhelése érdekében az Irányító Hatóság kérésére tájékoztattuk a települési önkormányzatokat arról, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, illetve a II. negyedév során még felmerülő számlákat is azok kézhezvételét követően folyamatosan elszámolásra benyújtani szíveskedjenek.

D.

A TOP-1.4.1-19 számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás Területspecifikus Mellékletét 2019. május 3-án küldte meg részünkre az Irányító Hatóság véleményezés céljából, melyről a Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság tagjai tájékoztatást kaptak.

Az Irányító Hatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintően a TOP-1.4.1-19. „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás keretösszegét várhatóan 5 123 millió Ft összeggel emeli meg, amellyel a keretösszeg 145 millió Ft-ról 5 268 millió Ft összegre emelkedhet.

Az Irányító Hatósággal történt egyeztetések során kezdeményeztem a TOP-2.1.3. konstrukció újbóli megnyitását, jelezve az ITP ez irányú módosítására vonatkozó igényünket. A felhívás újraindításának lehetséges alapja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő minimum 3,5 milliárd Ft nagyságrendű fejlesztési igény.

A maradványok terhére (melyek összege jelenleg még nem ismert, mivel a DEB döntések folyamatban vannak) kezdeményeztem a TOP-3.1.1. számú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívás újrainvitását is. Az Irányító Hatóság engedélyezte a TOP-1.3.1-16-os számú felhívás újrainvitását, a kapcsolódó területspecifikus melléklet egyeztetés alatt áll.

Az ITP felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalások továbbra is folyamatban vannak, amint a szakmai munka előkészítése lezárult, haladéktalanul tájékoztatni fogom a tisztelt Közgyűlést.

II. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteiben történő projektmenedzsmenti tevékenységéről

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján összesen 66 db Területi Operatív Program keretében megvalósuló projekt projektmenedzsmenti feladatait látja el. A záráshoz szükséges előkészítő projektmenedzsmenti feladatok fokozott feladatellátást igényelnek (együttműködés helyszíni ellenőrzéseken, záró kifizetési kérelmek benyújtása, hiánypótlások teljesítése stb.).

Projektmenedzsmenti feladataink végrehajtása során felmerülő gyakorlati problémák:

- tervezői költségvetés nem megfelelősége
- közbeszerzési eljárás elhúzódása
- elhúzódó szerződéskötési folyamat
- költségnövekmények
- tervezett és tényleges projekt-életciklus eltérése
- kivitelezést követően az engedélyezési eljárások elhúzódása
- keletkezett maradványok felhasználásával járó adminisztrációs akadályok
- esetenként nehézkes kommunikáció a kedvezményezettekkel.

Gyakori probléma, hogy bár a konzorciumi megállapodás rögzíti az együttműködési kötelezettséget, mégis alapvető dokumentumok (szerződések, teljesítésigazolások, számlák) csak késve érkeznek meg a projektmenedzser kollégákhoz, folyamatos kihívást jelentve az elszámolások területén.

Alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek mindazon projektek, amelyek esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai projektmenedzsment tevékenységet látnak el.

1) Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006

Projekt címe: Nyírbátori Ipari Park bővítése út és közműépítéssel

Kedvezményezett megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata.

Általános projektismertetés

Projekt céljai:

- Út és közműfejlesztéssel javítani a Nyírbátori Ipari Parkba betelepült vállalkozások működési feltételeit, elősegíteni tevékenységük bővítését;

- Alkalmassá tenni egy alulhasznosított, potenciális iparterületet új termelő és szolgáltató vállalkozások letelepítésére, új munkahelyek létrehozására;
- Új feltáró út és központi buszmegálló kialakításával tehermentesíteni az Északi lakóterület városrészt az Ipari Park forgalmától;
- Megalapozni az Ipari Park új területekkel való bővítését.

A támogatás összege: 1.021.441.864 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2016.11.01 - 2019.10.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2020.09.30.

A projekt az előkészítési feladatok végrehajtásánál tart. A tervezett két közbeszerzési eljárás közül a többlet villamosenergia-kapacitás biztosításához szükséges „15.000kVA elektromos teljesítmény biztosítása” közbeszerzési eljárás lezárult. A mélyépítési beruházási elemek kivitelezését érintő út- és közműépítésre vonatkozó második közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Az első időközi kifizetési igénylés benyújtásra került 2019.06.07-én, a benyújtott számlák összege az összköltségvetés 12%-a. A projekt kapcsán 2. sz. módosítási igény benyújtása szükséges a szakmai beszámolók újratervezésére, a projekt fizikai befejezésének hosszabbítására és a költségek átcsoportosítására vonatkozóan.

Várható további tevékenységek:

- közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan,
- a kivitelezés lefolytatása, műszaki ellenőri tevékenység ellátása, kötelezően előírt nyilvánosság végrehajtása, egyéb mérnöki szakértői tevékenységek
- folyamatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása.

Felmerülő nehézségek: az E.ON Kft.-vel kötött szerződés dátuma 2019.03.24. napja, amelyben a 15.000 kVA teljesítmény biztosítását 20 hónapra vállalták, így az túlmutat a felhívásban megjelölt 2020.09.30-i megvalósítási határidő lehetőségén.

2) Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009

Projekt címe: Iparterület elérhetőségét biztosító helyi út fejlesztése Balsán

Kedvezményezett megnevezése: Balsa Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Projekt célja: útfelújítás (megvalósítási helyszínek: 4468 Balsa, hrsz. 598/1 és hrsz. 064).

Támogatás összege: 251 583 971 Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2017.10.31.

A beruházás során a jelentős teherforgalom miatt nagyon leromlott állapotú, letöredezett burkolatszállal rendelkező, a gyenge útalap miatt megsüllyedt, kikátyúsodott burkolat elbontásra került, helyén 5,00 m burkolat- és 7,00 m koronaszélességgel rendelkező egy forgalmi sáv, kétoldali 1-1 méteres – kitérésre alkalmas – stabilizált útpadkával rendelkező aszfalt burkolatú út létesült 1388,65 fm. hosszban. A projekt megvalósítása során a munkálatok elvégzése a műszaki ellenőri beszámolókkal, a naprakészen vezetett elektronikus építési naplóval, illetve fotódokumentációkkal igazolásra került, mely dokumentumokat az egyes mérnökötök szakmai beszámolóihoz csatoltuk. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2017. szeptember 26-án megtörtént, az E-napló lezárásra került. A projekt a tervek szerint valósult meg, elmaradó eleme nincs. A megvalósulás 100 %-os. A projektmenedzsment szervezet a projekt megvalósításával összefüggő feladatait a támogatási szerződés 7. számú melléklettel képező konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltak alapján teljeskörűen ellátta.

3) Projekt azonosítószám: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011

Projekt címe: Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen

Kedvezményezett megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: fedett 164,16 m²-es piac került kialakítása Tiszabercelen, melynek eredményeként helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.

A támogatás összege: 64.207.726 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2016.11.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.10.31.

A szakmai előrehaladás és a pénzügyi kifizetés százaléka 86%-os.

Várható további tevékenységek: eszközbeszerzés, kerítés építés, folyamatos projektmenedzsmenti feladatok.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

4) Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00015

Projekt címe: Piacfejlesztés Berkesz községben helyi termelők piachoz jutása érdekében

Kedvezményezett megnevezése: Berkesz Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: helyi piacfejlesztést kíván megvalósítani az Berkesz Község Önkormányzata a tulajdonában lévő berkeszi 316/1 hrsz-ú ingatlanán, helyi mezőgazdasági termelők piacra jutásának elősegítése érdekében.

A támogatás összege:

A projekt támogatása: 90 004 388 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2016.10.01 - 2017.12.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.07.30.

A kivitelezés befejeződött, az elektronikus építési napló 2018. december 4. napján lezárásra került. A kivitelezés elérte a 100 %-os készültségi szintet, azonban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala által 2019. február 11. napján készített jegyzőkönyv szerint ahhoz, hogy használatba vételi engedély kiadása megtörténjen a piac épületét körbe kell keríteni. A kerítés építését az önkormányzat önerőből kívánja megvalósítani, A Berkesz Község Önkormányzata vállalta, hogy 2019. július 30. napjáig teljesíti a feltételt és a használatba vételi engedélyt is megkapja ezen időpontig. A kifizetések 77%-a került elszámolásra.

Várható további tevékenységek: záró beszámoló, záró kifizetés benyújtása szükséges még a projekt során.

Felmerülő nehézségek: a közbeszerzési eljárás elhúzódását követően (első körben érvénytelen volt) anyaghiány merült fel, így a kivitelezés elhúzódott. A használatba vételi engedély elengedhetetlen a projekt lezárásához.

5) Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016

Projekt címe: Piacfejlesztése, raktárépület építése Nyírtét községben

Kedvezményezett megnevezése: Nyírtét Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: a projekt keretében egy 1100 m²-es raktárépület kerül megépítésre a helyben megtermelt növények és kertészeti kultúrák átmeneti tárolására Nyírtéten, traktor és 20 db 14 m²/egység alapterületű árusító pavilon beszerzése elárúsító pulttal.

A projekt támogatása: 192 460 428 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.09.01 - 2018.06.30. (10 hónap)

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.11.30. (27 hónap)

A szakmai előrehaladás és pénzügyi kifizetés százaléka: 9%.
Várható további tevékenységek: közbeszerzés lefolytatása 2019.06.30. napjáig.
Felmerülő nehézségek: a projektmenedzsment által kockázatosnak megítélt projekt, mivel a projektben nincs fizikai előrehaladás.

6) Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018

Projekt címe: Piac építése Gégényben

Kedvezményezett megnevezése: Gégény Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: 242,81 m² alapterületű fedett piac létesítése kiszolgáló létesítményekkel, zöldfelület parkosítása, parkoló építése, árusító asztalok beszerzése, megújuló energia hasznosítása (napelem), egyéb kiszolgáló helyiségek. Az épület akadálymentesre tervezett.

A projekt támogatása: 85 627 701 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.08.01 - 2018.11.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.10.31.

A kivitelezés 75 %-ban megvalósult. A pénzügyi előrehaladás 46,22 %.

A közbeszerzési eljárás ellenőrzésének elhúzóódása miatt a teljesült mérföldkövek csak ezután kerülnek benyújtásra.

Várható további tevékenységek: a projekttel kapcsolatosan többletforrás igény merül fel, ennek előkészítése van folyamatban.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

7) Projekt azonosítója: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029

Projekt címe: Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása

Kedvezményezett megnevezése: Nyírbogdány Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: A projekt keretében a helyi gazdaságélénkítés és foglalkoztatás-ösztönzés érdekében piaccsarnokot hoztak létre az önkormányzat tulajdonában lévő egyik ingatlanon, a Nyírbogdány, Kéki utca 26/a. szám, hrsz. 697. alatt. Lehetőség nyílik a helyiek számára, hogy a megtermelt élelmiszereket, alapanyagokat helyben értékesítsék. A piaccsarnok korszerű, funkcionális és energetikai szempontból hatékony létesítmény. A tervezett építmény összterülete, nettó 198,55 nm.

A projekt támogatása: 183.331.936 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2016.11.01 - 2019.10.31.

A beruházás közel 100%-ban megvalósult, jelenleg a költségvetés módosítása van folyamatban, emiatt a költségek mindössze 3,5% került benyújtásra a Magyar Államkincstár részére.

Várható további tevékenységek: pénzügyi elszámolás benyújtása a költségvetés módosítás elfogadását követően.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

8) Projekt azonosítója: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030

Projekt címe: Helyi termelők piachoz jutásának elősegítése Székely községben piactér kialakításával

Kedvezményezett megnevezése: Székely Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Projekt célja: A piac létrehozásának célja, hogy az egyre erőteljesebben mutatkozó lakossági igény megfeleljen a helyben termelt friss áruk iránt és a településen egy olyan létesítmény valósuljon meg, ahol az őstermelők megfelelő körülmények között, a vonatkozó jogszabályok betartásával árulhassák termékeiket.

Támogatás összege: 50 011 191 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.09.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.12.

Két eredménytelen közbeszerzést követően, sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésre került. Pénzügyi kifizetés: 4,97%.

Módosítási igény benyújtása szükséges mérföldkövek újraütemezése miatt, a közbeszerzési eljárás jogszabályi megfelelőségére vonatkozó tanúsítvány benyújtásával teljesül.

Felmerülő nehézségek: közbeszerzéshez kapcsolódó tanúsítvány a közbeszerzés többszöri hiánypótlását követően sem áll még a Kedvezményezett rendelkezésére.

9) Projekt azonosítószám: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032

Projekt címe: Tiszadobi agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása

Kedvezményezett megnevezése: Tiszadob Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai:

Az önkormányzat a tulajdonában lévő települési ingatlanon a lakosság és az önkormányzat által megtermelt, zöldségek és gyümölcsök átmeneti, hűtött, higiénikus tárolására alkalmas, szolgáltatásként működő agrárlogisztikai gyűjtőpontot kíván megvalósítani. A fejlesztési elképzelés megvalósítását követően az önkormányzat első körben öt potenciális termelőnek kívánja megadni a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét mindamelllett, hogy az önkormányzat saját gazdálkodásában megtermelt zöldség- és gyümölcstermékeit is ezen objektumban kívánja tárolni.

A projekt támogatása: 52 110 414 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.12.01 - 2018.06.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.12.31.

A projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósultak, a közbeszerzés lefolytatásra került, projektmenedzsment tevékenység és a kötelező nyilvánossági elemek teljesítésre kerültek, a beruházás és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés megvalósult.

A projekt szakmai előrehaladása: 91,6 %, pénzügyi előrehaladása: 91,6 %.

Várható további tevékenységek: eszközbeszerzés (2019.12.31. napjáig).

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

10) Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034

Projekt címe: Raktárépület kialakítás Buj községben

Kedvezményezett megnevezése: Buj Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai:

Buj Község Önkormányzata raktárépület kialakítását végezte el a projekt keretében. A fejlesztés a Petőfi utca 76. számú, 723/2 hrsz-ú ingatlanon valósult meg. Buj Község Önkormányzata több éve folytat zöldség és növénytermesztést. A tevékenységet 27 hektáron végzi. A termények elhelyezése, raktározása nem megoldott, ezért volt szükség a raktárépületre.

A projekt támogatása: 106.970.926 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.08.01 - 2018.12.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.07.31.

Várható további tevékenységek: a projekt 100%-ban megvalósult. A projekt fizikai befejezési határidejét hosszabbítani kellett, a jogerős használatbavételi engedély megszerzése okán. A projekt összköltségének 63%-a került elszámolásra eddig.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

11) Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036

Projekt címe: Piac Terület kiépítése

Kedvezményezett megnevezése: Szabolcsbáka Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: Szabolcsbáka termelői piac kialakítását határozta el, amely során a meglévő parkoló megtartásával az ingatlan be nem épített részén egy fedett piacot és szociális épületet épít fel. A fedett piac kialakításán túl az utcai árusok árusításának biztosítására többek között térburkolt felületet is kialakítanak.

A projekt támogatása: 50 226 180.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.02.01 - 2018.12.15.

A projekt költségvetése nettóban került meghatározásra, és jelenleg is hatályos támogatási szerződés szerint nettó összegek szerepelnek a projekt költségvetésében. Többszöri módosítási igény benyújtása történt meg a mérföldkövek hosszabbítását illetően. A módosítások során a költségvetés (bruttó összegre tervezett módosított költségek) és műszaki tartalom is módosulna (műszaki tartalom csökkenés a támogatási szerződésben szereplő adatokhoz képest). Folyamatban van egy irányító hatósági állásfoglalás kérés a projekt finanszírozását illetően.

Felmerülő nehézségek: amennyiben a projekt nettó finanszírozású marad, úgy az Önkormányzat vélhetően nem fogja a fejlesztést megvalósítani.

12) Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012

Projekt címe: Nyírbélteki Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása

Kedvezményezett megnevezése: Nyírbéltek Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a projekt keretében ökoturisztikai látogatóközpontot hoz létre, alábbiak kialakításával (Nyírbéltek külterület 0380/3 helyrajzi számú területen): interaktív információs fogadótér és vizesblokk kiépítése, állatvilágot bemutató interaktív bemutatótér - régi mozdonyrész, növényvilágot bemutató interaktív bemutatótér - régi állomásépület felújítása, állat- növényvilág sokszínűséget és a helyi ökotudatos kultúrát bemutató rekreációs tansétány kialakítása.

A projekt támogatása: 110 992 000 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.12.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.10.31.

A kivitelezés folyamatban van, több mint 50 %-ban megvalósult. Pénzügyi előrehaladása 2 %. Várható további tevékenységek: TSZ módosítás benyújtása, szakmai beszámolók, pénzügyi elszámolások.

Felmerülő nehézségek: a több mint egy éve benyújtott nem elbíralt módosítási igény gátolja a projekt előrehaladását.

13) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012

Projekt címe: Református óvoda felújítása Nagyhalász Városában

Kedvezményezett megnevezése: Nagyhalász Város Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: az óvodai ellátás infrastruktúrájának fejlesztése, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a szolgáltatások minőségének fejlesztése a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása Nagyhalász városban. A tevékenység eredményeként épület felújításra és eszközök beszerzésére került sor az óvodai ellátás fejlesztése érdekében

A projekt támogatása: 68 825 472 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.05.01 - 2018.03.31. (11 hónap)

A projekt fizikai befejezése: 2018.09.30. (17 hónap)

Szakmai előrehaladás és pénzügyi kifizetés százaléka 100%.

Várható további tevékenységek: nem releváns.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

14) Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014

Projekt címe: Tiszadadi Nyitnikék Óvoda komplex fejlesztése

Kedvezményezett megnevezése: Tiszadada Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Projekt célja: A Nyitnikék Óvoda felújítása, átalakítása: épület belső felújítása, átalakítása és energetikai korszerűsítése, torna szoba felújítása, udvar- játszóudvar felújítása, mini KRESZ pálya építése, eszközbeszerzés (bútorok, egyéb berendezési tárgyak, informatikai eszközök).

A projekt támogatása: 45 417 238 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.10.15 - 2018.11.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.08.31.

A tervezett felújítási munkálatok 100%-ban megvalósultak, a pénzügyi kifizetés: 50%-os előrehaladást mutat.

Várható további tevékenységek: a tartalékként tervezett összeg felhasználásra kerülne egy előtető megépítésével (módosítási igény elfogadásra került). Megvalósítása folyamatban van, csakúgy mint az eszközbeszerzés és a nyilvánosság.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

15) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015

Projekt címe: A besztereci óvoda épületének korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Beszterec Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: Beszterec Napsugár Óvoda épületének korszerűsítése. A jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítés kiépítése, földem szigetelése, külső hőszigetelés, külső és belső nyílászárók cseréje, új épületgépészet és elektromos hálózat kiépítése, belső burkolatok cseréje és festés, új cserepes lemez héjazat építése a meglévő tetőszerkezet részbeni cseréjével, kondenzációs kazán beépítése, eszközbeszerzés valósult meg. Az épület teljes felújítása után az energetikai minőség szerinti besorolása CC (korszerű) lett.

A projekt támogatása: 34.156.591 Ft

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2018.10.31.

A projekt 100%-ban megvalósult. A záró kifizetési igénylés és beszámoló hiánypótlás alatt van. Az el nem számolt költségek összege minimális 6.691 Ft, amely természetesen visszautalásra kerül.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

16) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021

Projekt címe: Bölcsőde létesítése Paszab község településen

Kedvezményezett megnevezése: Paszab Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: A projekt fejlesztésének eredményeként egy új, két csoportos bölcsőde került megvalósításra Paszab község településen 0-3 éves gyermekek számára, amivel egy olyan modern és vonzó feladat ellátási hely kialakítása a cél, amely elősegítheti a szülők és gyermekeik elégedettségét, valamint a gyermekek neveléséhez és gondozásához szükséges tárgyi feltételeket biztosítását. A bölcsődei férőhelyek bővülése lehetővé teszi az anyák belépését a munkaerőpiacra, javítva ezzel a hátrányos helyzetű családok gazdasági aktivitását, amely által javul az életminőség, és a nevelés színvonala.

A projekt támogatása: 148 251 888 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.15 - 2018.09.15.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.05.31.

Fenti hosszabbítás oka a kivitelezési munkálatok, valamint az engedélyezési eljárások elhúzódása. A projekt kivitelezési munkálatai 100 %-ban megvalósultak és a pénzügyi elszámolás elérte a 70%-os szintet.

Várható további tevékenységek: a projekt záró szakmai beszámolójának és záró elszámolásának előkészítéséhez és benyújtásához kapcsolódó feladatok elvégzése zajlik, amelyeknek befejezése 2019.08.29. napjáig megtörténik.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

17) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023

Projekt címe: Tiszarádi Szivárvány Óvoda udvarának korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Tiszarád Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Projekt célja: Szivárvány Óvoda udvarának korszerűsítése

A projekt keretében az óvoda udvarának részbeni térburkolása, tereprendezése, parkosítása megtörtént, az akadálymentes parkoló kialakításra került, az udvari játékok beszerzésre megvalósult (megvalósítási helyszín: 4503, Tiszarád, Kossuth utca 71.).

A projekt támogatása: 31 034 367 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.03.31.

A projekt fizikai befejezése: 2018.06.30.

A projekt 100%-ban megvalósult, a pénzügyi kifizetések is 100%-ban benyújtásra kerültek. A projekt során benyújtott szakmai beszámolók a záró beszámoló kivételével elfogadásra kerültek. A záró beszámoló és elszámolás elbírálása folyamatban van.

Várható további tevékenységek: a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás további hiánypótlásának kiírása várható.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

18) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025

Projekt címe: 4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn

Kedvezményezett megnevezése: Gávavencsellő Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai:

Az óvodai ellátás minőségi javítása 100 férőhelyes új óvoda kialakításával. Az óvodai ellátás egy logopédiai és egyéni foglalkoztatóval és egyéb, az ellátást kiegészítő helyiséggel bővül (jogszabályi előírásoknak megfelelően). Az új intézmény építésével megszüntethetőek a jelenlegi intézmény fizikai állapotából eredő egészségügyi kockázatok. Az óvodai neveléshez kapcsolódó eszközállomány a vonatkozó EMMI rendelet elvárásainak megfelelő. A Gávavencsellő Önkormányzat tulajdonában lévő területen megépülő új óvoda a jelenlegi telephely óvoda teljes mértékű kiváltását eredményezi, a székhely óvodából egy csoport befogadását is szolgálja. A tervezéssel érintett épület, földszintes kialakítású, tagolt, hagyományos szerkezetű épület, melyben többek között négy csoportszoba kerülne kialakításra. A projekt eszközbeszerzést is tartalmaz.

A projekt támogatása: 299 971 801 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2019.08.15.

A szakmai előrehaladás aránya 90%, a pénzügyi kifizetés aránya 36 %.

Várható további tevékenységek: készülségi fognak megfelelő szakmai beszámolók benyújtása zajlik.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

19) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035

Projekt címe: Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsődében eszközbeszerzés

Kedvezményezett megnevezése: Buj Község Önkormányzata.

A projektben megvalósítandó fejlesztéssel érintett intézmény 2013-ban teljesen új épületbe került áthelyezésre, azonban a rendelkezésre álló akkori forrásból új eszközök beszerzése nem

valósulhatott meg. A projekt keretében melegítőkonyhai eszközök, edények valamint az óvodai-bölcsődei nevelést javítását szolgáló eszközök beszerzése történt meg.

A projekt támogatása: 8 179 467 Ft (elszámolható költségvetés 6 273 204 Ft-tal csökkent).

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.07.31 - 2017.09.30.

A projekt fizikai befejezése: 2019.03.31.

Az eszközbeszerzés 100 %-ban megvalósult és a pénzügyi elszámolás szintén elérte a 100%-os szintet.

Várható további tevékenységek: projekt zárásához kapcsolódó feladatok elvégzése zajlik.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

20) Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041

Projekt címe: Tiszaberceli Óvoda felújítása

Kedvezményezett megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A települési önkormányzat óvodaépületének komplex felújítása, átalakítása és energetikai korszerűsítése, valamint az óvodai szolgáltatás színvonalának növelése.

A projekt támogatása: 99 811 582 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.12.31. (7 hónap)

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.10.31. (17 hónap)

A megvalósítás szakmai előrehaladás tekintetében: 100%, pénzügyi kifizetés százaléka: 46,8%.

Várható további tevékenységek: szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

21) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058

Projekt címe: Szabolcs község Tiszafolyó u. 3 szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé

Kedvezményezett megnevezése: Szabolcs Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: az óvodai ellátás infrastruktúrájának fejlesztése, a Szabolcs, Tiszafolyó. u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő lakóépület óvodává történő alakítása.

Az Önkormányzat jelenleg is működtet óvodát. Az Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda, mely a Tiszafolyó út 1. szám alatt a Tomori kúriában került elhelyezésre 20 férőhelyes. Az intézmény biztosítani tudja a megfelelő színvonalú szakmai munka végzését, ugyanakkor az épület állapota - a rendszeres karbantartások ellenére is – mára jelentősen elavult, felújításra, korszerűsítésre szorul.

Szabolcs Község Önkormányzata az óvoda intézményének további működtetése, megfelelő elhelyezése érdekében megvásárolt egy magántulajdonú lakóingatlant, 2015. októberében elkészítette a lakóépület óvodává történő átalakításának, bővítésének engedélyes tervdokumentációját, majd megkérte az építési engedélyét is, mely 2016 januárban jogerőre emelkedett.

A projekt eredményeként egy korszerű, családbarát intézmény jön létre, erősítve ezáltal a község népességmegtartó szándékát.

A projekt támogatása: 58 855 805 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.02.01 - 2018.08.10.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.08.31.

A projekt kivitelezési munkálatai elérték az 50%-os készültségi szintet. A pénzügyi elszámolások tekintetében a pénzügyi előrehaladás 50 %-os.

Várható további tevékenységek: kivitelezési munkálatok, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása, a projektmenedzsment részéről a szakmai beszámolók és a kifizetési igénylések benyújtása.

Felmerülő nehézségek: a projekt sikeres befejezését befolyásolja a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113 azonosítószámú projekt megvalósítása. A kialakításra kerülő óvoda épület felújításának egyes elemei a TOP-3.2.1 konstrukció keretében kerül finanszírozásra. Mivel a TOP-3.2.1 konstrukció keretében megvalósuló projekt esetében a támogatási szerződés megkötésére, a projekt megkezdésére később került sor, ezáltal jelen projekt befejezése (az óvoda épületére vonatkozó használatba vételi engedély megszerzése okán) az energetikai projekt óvoda épületére vonatkozó projektelemeinek megvalósításától függ.

22) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081

Projekt címe: Új óvoda építése (Tiszatelek)

Kedvezményezett megnevezése: Tiszatelek Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt elsődleges célja, hogy a településen két feladat ellátási hellyel működő óvodát, egy új építésű épületbe lehessen összevonni. Az építéssel ingatlankiváltás történik, ezzel megszűnne fizikailag a község két végén található óvoda ellátási hely, a nevelést hátráltató tényezők, amelyek a távolságból adódtak. A jelenlegi feladat ellátási helyek nem alkalmasak a sporttevékenység szakszerű ellátásához, mivel sem tornaszoba nem áll rendelkezésre, illetve az épületek udvarai sem szolgálják kellően a sporttevékenységek végzését infrastrukturális adottságaikból adódóan. A fejlesztés megvalósulásával egy modern tornaszoba kerül kialakításra a szükséges sporteszközökkel felszerelve.

A projekt támogatása: 226 170 742 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2019.08.15.

A projekt szakmai előrehaladása 90%, a pénzügyi kifizetés 60 %.

Várható további tevékenységek: költségvetésmódosítás benyújtása, záró beszámoló benyújtása.

A szerződés módosítás jóváhagyását követően a szakmai beszámoló megküldése, illetve költségvetési módosítás benyújtása a záró mérőföldkőig.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

23) Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés az Eperkert Bölcsődében Ibrány településen

Kedvezményezett megnevezése: Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ

Általános projektismertetés:

A jelenleg használaton kívüli bölcsődei belső udvar közösségi térré alakítása, valamint bel- és kültéri eszközök, játékok, bútorok beszerzése, kerítés felújítása.

Támogatás összege: 24 616 750 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2019.05.01 - 2020.10.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2020.10.31.

Elért eredmények: a projekttábla kihelyezésre került.

Várható további tevékenységek: folyamatos szakmai és pénzügyi előrehaladás tervezett.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

24) Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3 -15-SB1-2016-00002

Projekt címe: Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcán

Kedvezményezett megnevezése: Nagyhalász Város Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója.

A projekt támogatása: 122 413 903 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.05.01 - 2017.12.31. (8 hónap)

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2018.10.31. (18 hónap)

A szakmai előrehaladás és pénzügyi kifizetés százaléka 100%.

Várható további tevékenységek: záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásra került, annak elbírálása folyamatban van.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

25) Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003

Projekt címe: Szamossályi Község Kossuth, Petőfi, Ady Endre, Arany János és Hunyadi utcáinak belterületi vízrendezése

Kedvezményezett megnevezése: Szamossályi Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés

Szamossályi Község Önkormányzata a település területének 30%-át érintő fejlesztést kíván megvalósítani a belterületi vízrendezés keretében. A fejlesztés révén a belvizek levezetése szabályozottá, míg a környezeti értékek biztonsága fokozottabbá válik.

Támogatás összege: 99 814 065 Ft (benyújtott többletforrás-igényt követően módosuló projektköltségvetés: 109 482 567 Ft.)

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.30 - 2018.12.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.12.31.

A projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósultak, a közbeszerzés lefolytatásra került, melynek eredményeképpen feltételes szerződéskötés történt a kivitelezővel. Jelentős többletforrás-igény merült fel, amely indokolta a projekt futamidejének jelentős kitolását.

Fentiek okán a szakmai előrehaladás: 4,5 %, s ennek megfelelő a pénzügyi kifizetés százaléka is.

Várható további tevékenységek: kivitelezés és műszaki ellenőri tevékenység.

Felmerülő nehézségek: a többletforrás-igény.

26) Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004

Projekt címe: Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban

Kedvezményezett megnevezése: Komoró Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Komoró belterületi vízrendezése az Ungvári utca (Dózsa György utcától délre eső része), Úttörő utca már meglévő, de nem megfelelően működő szikkasztórendszerének felújításával, átépítésével, illetve egy szikkasztó tározó létesítése az Úttörő utca végén erre a célra megvásárolt 329 hrsz.-ú ingatlanon.

A beruházást követően a szikkasztó-, és csapadékvíz elvezető árkok települési közutakról, lakóingatlanok területéről, kertekről gyűjtik és szikkasztják el a csapadékvizet.

Támogatás összege: 50 000 001 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2018.12.31.

A beruházás 100%-ban megvalósult, pénzügyi megvalósulás 100%-os.

Szakmai előrehaladás: Az előkészítéshez szükséges dokumentumok összeállításra kerültek: tervek, hatósági igazolás, energetikai tanúsítványok, projekt terv (1. sz. mérföldkő szakmai hiánypótlása beküldésre került).

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

27) Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006

Projekt címe: Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója

Kedvezményezett megnevezése: Tiszadada Község Önkormányzata.

Általános projektbemutató:

Tiszadada Községben a Nagy és Vízmű utcákban, valamint a Hősök terén a belvív által veszélyeztetett területeken az üzemeltetési engedéllyel rendelkező belvív elvezető árkok, csatornák rekonstrukciója, eredeti állapotuk helyreállítása történik meg a projekt keretében.

Támogatás összege: 81 093 301 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2019.09.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.09.30.

A projekt előkészítési dokumentációja, műszaki tervdokumentáció elkészült. Közbeszerzési eljárás lefolytatása sikeres volt. A beszámolóhoz szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre. Pénzügyi kifizetés: 4,99 %.

Felmerülő nehézségek: a beruházás előrehaladása, a kivitelezés mérföldkő szerinti teljesítése a tervezett időponttól korábban is elszámolható lett volna a benyújtandó dokumentumok hiánytalan megléte esetén, de az Önkormányzat a beszámolók benyújtásához szükséges dokumentumokat csak részben teljesítette.

28) Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007

Projekt címe: Sényő belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütem

Kedvezményezett megnevezése: Sényő Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt beruházásának célja a belvív okozta kártételek enyhítése (szennyvíz kimosás miatt bekövetkező talaj és talajvíz szennyezés, ingatlanokon történő kártétel, úthálózat állagromlása) és élhetőbb lakókörnyezet megteremtése volt Sényő községben. A csapadékhaznosítását/hasznosulását biztosító rendszer kiépítése is megtörtént a projekt részeként.

A projekt támogatása: 199 215 678 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti határideje: 2017.08.31 - 2018.09.10.

A projekt fizikai befejezése: 2019.06.30.

A projekt kivitelezési munkálatai 100 %-ban megvalósultak és a pénzügyi elszámolás elérte a 75%-os szintet. A vízjogi, engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a projekt befejezése elhúzódott.

Várható további tevékenységek:

Jelenleg a projekt zárásához kapcsolódó feladatok elvégzése zajlik, a záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása 2019. 09. 29-ig várható.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

29) Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052

Projekt címe: Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái

Kedvezményezett megnevezése: Tiszalök Város Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A fejlesztés eredményeként 2988 m csapadékvíz hálózat rekonstrukciója valósul meg. A településen a laza beépítettség miatt az Önkormányzat kimondottan a belvízzel veszélyeztetett területrészek rekonstrukcióját kívánja elvégezni. A rekonstrukció a meglévő árokrendszert érinti, az engedélyezett állapot helyreállítása történik. Mederelemek, áteresztő mőtárgyak visszabontása, új mederburkolat kiépítése a cél.

Támogatás összege: 62 821 876 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.08.01 - 2018.08.31.

A projekt fizikai befejezése: 2019.06.30.

A projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek megvalósultak, a közbeszerzés lefolytatásra került, a beruházás és a műszaki ellenőrzés megvalósult. A projekt szakmai előrehaladása 100 %-os, a pénzügyi kifizetés százaléka: 86,4.

Várható további tevékenységek: záró beszámoló benyújtása.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

30) Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005

Projekt címe: Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban

Kedvezményezett megnevezése: Nyírpazony Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Projekt célja: a Kabalási és Rákóczi úton kerékpárút építése. A fejlesztés keretében 1590 m hosszúságú kerékpárút kerül megépítésre irányhelyes, nyitott kerékpársáv kialakításával.

Támogatás összege: 167 919 778 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.05.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019. 12. 31.

A projekt költségéhez képest 61,4% került elszámolásra (költségnövekmény igénye benyújtásra és elfogadásra került). Szakmai előrehaladás: 100 %

Várható további tevékenységek: záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

31) Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006

Projekt címe: Kerékpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírturán

Kedvezményezett megnevezése: Nyírtura Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt megvalósításával a beruházás hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor – a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros közlekedési módot választók részaránya – értékének növekedéséhez. A projekt keretében a közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósításra került. A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvíz-elvezetés kiépítésére megvalósult.

A projekt támogatása: 90 083 004 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.03.31.

A projekt fizikai befejezése: 2018. 12. 31.

A projekt 100%-ban megvalósult, elszámolása megtörtént (csak az 1. mérőföldkő beszámolója került elfogadásra eddig).

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

32) Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007

Projekt címe: Petőfi út kerékpáros baráttá történő átalakítása, építése Szabolcs Községben

Kedvezményezett megnevezése: Szabolcs Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Szabolcs község Petőfi útján 908 méter hosszúságban kerül megépítésre a meglévő önkormányzati út felújításával, szélesítésével a nyitott kerékpársáv.

A projekt támogatása: 119 632 028 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2018.03.01 - 2018.10.15.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.10.31.

A projekt 50%-os készülségi állapotú. A kivitelezési szerződés teljesítési határidejének hosszabbítása szükséges 2019. 07. 31. napjára akadályoztatás okán. A támogatási szerződés módosítása folyamatban van. Pénzügyi elszámolásra benyújtott számlák a projekt költségvetésének 50 %-át éri el.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

33) Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15SB1-2016-00019

Projekt címe: Kerékpárosbarát fejlesztés Nagyhalászban a József Attila és Ibrányi utcákban

Kedvezményezett megnevezése: Nagyhalász Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés

A projekt céljai: Nagyhalász Város Önkormányzata kerékpárutat épített a város József Attila és Ibrányi utcáiban. A fejlesztés keretében 778 m hosszúságú kerékpárút került megépítésre irányhelyes, nyitott kerékpársáv kialakításával.

A projekt támogatása: 98.378.421 Ft

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.08.01 - 2018.12.31.

A projekt fizikai befejezése: 2019.05.31.

A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént a Közreműködő szervezet felé, kivéve a TÉRKÉPTÉR, amely jelenleg nem működik. A jogerős forgalomba helyezési engedély 2019.05.31-én lett kiállítva.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

34) Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020

Projekt címe: Nyírbogdány helyi kerékpárút építése

Kedvezményezett megnevezése: Nyírbogdány Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés

A projekt céljai: kerékpárút építése a település és Nyírbogdány-Gyártelep között. A tevékenység eredményeként létrejön a település kerékpárforgalmi alaphálózata 1,9346 km hosszan.

A projekt támogatása: 152 086 058 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2018.02.01 - 2019.09.30.

A beruházás 100%-ban megvalósult, az engedélyezési eljárás, valamint a költségvetés módosítása van folyamatban, emiatt a költségek mindössze 15,4% került benyújtásra a Magyar Államkincstár részére.

Várható további tevékenységek: költségvetés módosítást követően pénzügyi elszámolás benyújtása.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

35) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00014

Projekt címe: Nyírkáta önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Pályázó megnevezése: Nyírkáta Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

A projekt céljai: három épület energetikai felújítása Nyírkáta településén: községháza, művelődési ház és óvoda. Műszaki szakmai eredményként tervezik többek között: az épületek villamos energia fogyasztásának csökkentését/kiváltását, hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítését. A meglévő (energetikai paramétereiben a követelményektől elmaradó) homlokzati nyílászárók cseréje a szükséges bontásokkal, helyreállításokkal és rendszerkiegészítőkkel együtt szintén a projekt részét képezik. Az épületben található korszerűtlen, állandó hőmérsékletű gázkazán cseréje is megvalósul kondenzációs gázkazánra.

Támogatás összege: 167 567 077 Ft.

A támogatási kérelmet 2019.04. 03-án elutasították, mely ellen kifogást nyújtott be a települési önkormányzat. A kifogás bírálatával kapcsolatos eljárás folyamatban van.

Problémák, kihívások a menedzsmenti tevékenység során: nem releváns.

36) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026

Projekt címe: Az Ady Endre úti Általános Iskola épületének korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Rakamaz Város Önkormányzata.

Általános projektismertetés

Rakamaz, Ady Endre u. 63. sz. alatt található általános iskola épületének energiahatékonysági központú fejlesztése (homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés, világításkorszerűsítés), mely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi.

Támogatás összege: 269 875 000 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.11.02 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2018.12.20.

A beruházás 100%-ban megvalósult, a projekt összeg 100%-ban elszámolásra került.

Várható további tevékenységek: időközi elszámolás, illetve záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlásának kiírása várható.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

37) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042

Projekt címe: Energetikai fejlesztés Nagycserkesz településen

Kedvezményezett megnevezése: Nagycserkesz Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Összetett beruházásról van szó, tekintettel arra, hogy a projekt keretében három épület energetikai korszerűsítését kívánják elvégezni.

A hőtechnikailag rossz állapotban lévő külső szerkezetek és nyílászárók felújítása és cseréje illetve fotovillamos rendszer kialakítása tervezett (saját villamosenergia-igény kielégítése céljából napelemes rendszer segítségével). A fűtési rendszer tekintetében kazáncserét kívánnak végrehajtani, kondenzációs gázkazánt terveznek beépíteni.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2019. 04. 15 - 2020. 09.01. (16 hónap)

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2020.09.01.

A projekt támogatása: 167 567 077 Ft.

A közbeszerzési eljárást még nem folytatták le, ezért a beruházás sem kezdődött meg. Az első mérföldkő elszámolása megtörtént, a hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolás beküldésre került. Felmerülő nehézségek: az esetleges módosítási igényeket, hiánypótlásokat ütemezni addig nem lehetséges, míg a közbeszerzési eljárás le nem zárult és a kivitelezés nem kezdődött el.

38) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046

Projekt címe: Komoró Önkormányzat középületinek energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Komoró Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés:

Kitűzött cél az óvoda, a régi-, illetve az új általános iskola, valamint a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése. A projekt során az épületek fűtési rendszerének korszerűsítése, valamint napelemes rendszer kiépítése valósul meg.

Támogatás összege: 133 978 650 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.12.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.11.30.

Az projektelőkészítés befejeződött. A közbeszerzési eljárás és a kivitelező kiválasztása megtörtént, Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése hiánypótlás alatt van. Az projekt elszámolható költségéhez képest 0,9% került az EPTK felületen elszámolásra.

Szakmai előrehaladás: az előkészítéshez szükséges dokumentumok összeállításra kerültek: tervek, hatósági igazolás, energetikai tanúsítványok, projekt terv (1. sz. mérföldkő szakmai hiánypótlása beküldésre került).

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

39) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-00053

Projekt címe: Buj község háza energetikai felújítása

Kedvezményezett megnevezése: Buj Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés

A település a község háza épületének hőszigetelését, nyílászáróinak cseréjét, napelemek elhelyezését és az akadálymentesítést valósította meg.

A projekt támogatása: 29.026.900 Ft

A projekt eredeti tervezett megvalósítási ideje: 2017.09.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2018.12.31.

Elért eredmények: a projekt 100%-ban megvalósult.

Várható további tevékenységek: a záró kifizetési kérelem és záró beszámoló benyújtásra került.

Jelenleg a benyújtott támogatási szerződés módosítása hiánypótlás alatt van.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

40) Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadadán

Kedvezményezett megnevezése: Tiszadada Község Önkormányzata.

Általános projektbemutató:

Az önkormányzati intézmények hatékonyabb energia használatának, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése céljából fejlesztést kíván megvalósítani négy épületre.

Támogatás összege: 96 344 520 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.09.01 - 2018.07.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.10.31. (egyeztetés alatt)

A tervezett felújítási munkálatok 100%-ban megvalósultak, azonban a belső gázszelvény engedélyezési eljárás még folyamatban van. Pénzügyi kifizetés: 65,07%. A projekt szakmai előrehaladásának mértéke: 100%.

Felmerülő nehézségek: mérföldkövek többszöri újraütemezése vált szükségessé a projektben releváns indikátorok célértékeinek és azok mértékegységeinek a felülvizsgálata miatt, melyeknek az elfogadása 12 hónapja sem történt meg.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

41) Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068

Projekt címe: A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Tiszadob Község Önkormányzata.

Általános projektbemutató:

A projekt során a Tiszadobi Napsugár Óvoda hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése a cél, az ÜHG gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. Feladat a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és népszerűsítése a településen.

Támogatás összege: 39 134 402 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.07.01 - 2017.12.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.09.01.

A projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek megvalósultak. Műszaki-szakmai módosítás került benyújtásra, mely jelenleg az Irányító Hatóság jóváhagyására vár. A módosítási igény hosszadalmas hiánypótlási folyamaton ment keresztül, ami a projektmegvalósítást megállította.

Szakmai előrehaladás: 4,4 %, ezzel párhuzamos mértékű a pénzügyi kifizetés aránya is.

Várható további főbb tevékenységek: közbeszerzés lezárása, kivitelezés.

Felmerülő nehézségek: a műszaki-szakmai módosítási folyamat rendkívül elhúzódott. Az energetikai projektekkel szemben támasztott energetikai előírások rendkívül megnehezítették a projekt megvalósítását.

42) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085

Projekt címe: Gégény Község Önkormányzatának közigazgatási és közoktatási funkciót ellátó épületeinek korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Gégény Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés

Az érintett épületek közül a Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola és az Óvoda 2015. őszén homlokzati hőszigetelésen és nyílászáró cserén esett át, a Tornaterem az utóbbi 8 évben nem részesült korszerűsítésben. Éppen ezért az előbbi épületek esetében fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, továbbá napelemes rendszer telepítése valósul meg. A tornaterem komplett energetikai megújítása tervezett. Az épületek fűtési rendszerének jelenlegi állapota elavult, energetikailag korszerűtlen, fenntartása magas költségek árán valósul meg. A projekt keretében 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonysági központú fejlesztését kívánja megvalósítani az önkormányzat (homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés), mely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi. Az épületek összesített földgázfogyasztása megközelítőleg 30%-os csökkenést fog mutatni, mely elsődlegesen a tornaterem homlokzati szigetelésének, illetve az érintett intézmények fűtéskorszerűsítésének köszönhetően jön létre.

Projekt teljes összege: 232 410 000 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.10.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.09.15.

A kivitelezés több mint 90 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás aránya: 83,89 %.

Várható további tevékenységek: műszaki szakmai tartalom változás lép fel, tűzvédelmi előírások miatt.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

43) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087

Projekt címe: Paszab, Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Paszab Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés

A projekt keretében a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, önkormányzati hivatal épületének energiahatékonyságot elősegítő fejlesztése valósul meg a homlokzati hőszigetelésének, nyílászárók cseréjének, a fűtés korszerűsítésének, valamint a világítás korszerűsítésének elvégzésével, amely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi.

A fejlesztés során megvalósult az épület fosszilis energiahordozó alapú, hő termelő berendezéseinek és az épület helységeiben található hő leadók cseréje, továbbá az önkormányzati hivatal világítási rendszerének modernizálása és a projektarányos akadálymentesítés. Kiepítésre került egy napelemes rendszer is, amely hozzájárul az épület energiaigényének kielégítéséhez és növeli hazánk megújuló energiatermelésének arányát.

A projekt támogatása: 40 843 200 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2018.03.20 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2019.06.30.

Elért eredmények: a projekt kivitelezési munkálatai 100 %-ban megvalósultak és a pénzügyi elszámolás is 100%-ban megvalósul a záró elszámolás benyújtásával.

Várható további tevékenységek: jelenleg a projekt zárásához kapcsolódó feladatok elvégzése zajlik.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

44) Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094

Projekt címe: Tiszanagyfalu Kossuth u. 43. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Tiszanagyfalu Község Önkormányzata.

Általános projektismertetés

A projekt keretében egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonysági központú fejlesztését kívánja megvalósítani (homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés, világításkorszerűsítés) mely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, továbbá a beruházás során kiépítésre kerül egy 5,2 kW teljesítményű napelemes rendszer is.

Megvalósul továbbá az önkormányzati hivatal világítási rendszerének modernizálása, a hivatal épületének napelemes rendszerrel történő felszerelése, illetve a projekt-arányos akadálymentesítés. A tervezett műszaki tartalom megvalósulása esetén az épület villamos energia fogyasztása mintegy 90%-kal csökken, köszönhetően a napelemes rendszer kiépítésének és a világítási rendszer korszerűsítésének. Az épület földgázfogyasztása megközelítőleg 70%-os csökkenést mutat majd a tervek szerint, mely elsődlegesen a homlokzati szigetelésnek, a nyílászárók korszerűsítésének és a fűtőkorszerűsítésnek köszönhetően realizálódik.

A projekt támogatása: 39 140 930 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.11. 01 - 2019.07.31.

Szakmai előrehaladás 90%, míg a pénzügyi kifizetés 50 %-os mértékű.

Várható további tevékenységek: a szerződésmódosítás jóváhagyását követően a szakmai beszámolók megküldése, illetve költségvetési módosítás benyújtása a záró mérföldkőig

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

45) Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095

Projekt címe: Vas megyei Község Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Vas megyei Község Önkormányzata

Általános projektismertetés:

Vas megye a jelenlegi pályázatában a Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola és az Idősek Otthona épületeit kívánja energetikai szempontból felújítani. A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

- Külső határoló szerkezetek korszerűsítése;
- Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy kapcsolódó fűtési és MV rendszerek korszerűsítése;
- Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése;
- Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése;
- Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából (napelemek telepítése).

A projekt támogatása: 220 000 000 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.10.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2019.03.31.

A projekt előkészítéséhez kapcsolódó főbb tevékenységek megvalósultak, a közbeszerzés lefolytatásra került, a beruházás és a műszaki ellenőrzés megvalósult, egyéb szakértői szolgáltatások megtörténtek, képzés megvalósult.

Szakmai előrehaladás: 100 %.

Felmerülő nehézségek: az energetikai projektek során a megvalósítás megkezdését követően számos olyan probléma merült fel, ami előre nem volt látható és megnehezítette a projekt megvalósítását. A közbeszerzési eljárás utóellenőrzése elhúzódott, amely gátolja a folyamatban lévő módosítási igényt benyújtását.

46) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097

Projekt címe: A besztereci önkormányzat épületének felújítása

Kedvezményezett megnevezése: Beszterec Község Önkormányzata

Általános projektismertetés:

A projekt keretében az önkormányzati épület energetikai korszerűsítése valósul meg, az épület hőtechnikai adottságainak javítása utólagos hőszigeteléssel, korszerű kondenzációs kazánnal fűtött központi fűtőrendszer kiépítésével, fotovillamos rendszer kialakításával saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A projekt támogatása: 32 540 573 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2018.03.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.09.30.

A szakmai előrehaladás: a projektelőkészítési dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás megtörtént, a vállalkozóval a szerződés megkötésre került, ezen tevékenységek a szakmai előrehaladás 5,9 %-át teszik ki (melynek oka: melynek oka: A támogatási összeg csökkentése miatt a kiviteli tervek áttervezésére került sor. Az energetikai dokumentumok újbóli átszámolása, tervezése sok időt vett igénybe. A hiánypótlási felhívások hosszas elhúzódása miatt a projekt kivitelezését nem tudta Kedvezményezett elkezdni). A pénzügyi elszámolások tekintetében is jelentős elmaradás van, eddig egy időközi kifizetési kérelem került benyújtásra: a projekt-előkészítés során felmerült, előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeinek elszámolása bruttó 999 933 Ft összegben, a támogatási összeg 3%-a.

Várható további tevékenységek: építési munkálatok 25%-ot meghaladóan.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

47) Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098

Projekt címe: Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása

Kedvezményezett megnevezése: Gávavencsellő Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása a kitűzött cél. Az épület energetikai szempontból korszerűtlen és pazarló. A téli időszakban a gázzsámla havi költsége meghaladja a 2 millió forintot, amely nagy terhet ró az Önkormányzat költségvetésére. A projekt keretében egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonysági központú fejlesztését kívánja megvalósítani.

A projekt támogatása: 197 853 918 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.09.15 - 2019.07.31.

Szakmai előrehaladás 90%, pénzügyi kifizetés 49 %-os. Az eltérés oka: költségvetés módosítás.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

48) Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099

Projekt címe: Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.) energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Ramocsaháza Község Önkormányzata

Általános projektismertetés:

Ramocsaháza Község Önkormányzata a hatékonyabb energia használata mellett, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése céljából fejlesztést kívánt megvalósítani az Önkormányzati Hivatal épületén. A projekt szakmai-műszaki tartalma:

- Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által;
- Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából;

- Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy kapcsolódó fűtési és MV rendszerek korszerűsítése;
- Már meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése;
- Projekt arányos akadálymentesítés.

Támogatás összege: 45 700 000 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.11.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2019.06.30.

A projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek megvalósultak, a közbeszerzés lefolytatásra került, a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés megvalósult.

Szakmai előrehaladás: 97 %, pénzügyi kifizetés: 3 %-os, mely eltérés oka: közbeszerzési eljárás utóellenőrzésének elhúzódása. Itt kerül rendezésre az energetikai segéd tábla, amely alapján a kivitelezés költség sorait módosítani szükséges.

Felmerülő nehézségek: a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése még mindig folyamatban van, annak eredményeképpen lehet majd módosítási igényt benyújtani a költségekre vonatkozóan.

49) Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100

Projekt címe: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta utca 18/a szám alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Szorgalmatos Község Önkormányzata

Általános projektismertetés:

A projekt keretében Pacsirta utca 18/a. szám alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése valósult meg Szorgalmatos településen: az épület hőtechnikai adottságainak javítása utólagos hőszigeteléssel, korszerű kondenzációs kazánnal fűtött központi fűtőrendszer kiépítésével, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszer korszerűsítésével és fotovillamos rendszer kialakításával saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A projekt támogatása: 20 029 173 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2018.12.31.

A projekt 100%-ban megvalósult, a pénzügyi kifizetések is 100%-ban benyújtásra kerültek. A projekt során benyújtott szakmai beszámolók még nem kerültek elfogadásra. Az indikátorokra vonatkozóan benyújtott módosítási igény jóváhagyás alatt áll.

Várható további tevékenységek: záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlásának kiírása várható.

Felmerülő nehézségek: a kivitelezés során nagyobb teljesítményű napelem került felhelyezésre, mely miatt a már az irányító hatóság által elfogadott indikátorok módosítása vált szükségessé. Az indikátorok rendbetételéhez a módosítási igény előkészítése sok időt vett igénybe, több körben került sor hiánypótlás kiírására.

50) Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113

Projekt címe: Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Szabolcs Község Önkormányzata

Általános projektbemutatás:

Kitűzött cél: Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 74 762 826 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2019.05.15 - 2019.12.15.

Előleg lehívása van folyamatban. 0 % szakmai előrehaladás és pénzügyi kifizetés.

Várható további tevékenységek: közbeszerzés, kivitelezés.

Felmerülő nehézségek: Tiszafolyó u. 3. szám alatti épületre vonatkozó pályázat Szabolcs Község Önkormányzatának egy másik pályázatával (TOP-1.4.1) párhuzamosan lett tervezve.

51) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121

Projekt címe: Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helytadó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása

Kedvezményezett megnevezése: Rozsály Község Önkormányzata

Általános projektismertetés:

A projekt keretében Rozsály Község Önkormányzata a Polgármesteri hivatal és a Községi ház épületének felújítására, az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére utólagos hőszigeteléssel, a nyílászárók cseréjével, a korszerű kondenzációs kazánnal fűtött központi fűtőrendszer kiépítésével és a megújuló energiát hasznosító technológia alkalmazásával (napelem) jelentős energia és költségmegtakarítás elérésére került sor. A világítástechnikai rendszer korszerűsítése a korszerű LED technológia alkalmazásával megtörtént. A projekttervben szereplő projektcélok a kivitelezési tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően megvalósultak.

A projekt megvalósítása során a munkálatok elvégzése a műszaki ellenőri beszámolókkal, a naprakészen vezetett elektronikus építési naplóval, illetve fotódokumentációkkal igazolásra került, mely dokumentumokat az egyes mérföldkövek szakmai beszámolóihoz csatoltuk. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. október 26-án megtörtént, az E-napló lezárásra került. A projekt a tervek szerint valósult meg, elmaradó eleme nincs.

A projekt támogatása: 78 716 102 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.02 - 2018.12.31.

A projekt 100%-ban megvalósult, a pénzügyi kifizetések is 100%-ban benyújtásra kerültek. A projekt során benyújtott szakmai beszámolók a záró beszámoló kivételével elfogadásra kerültek. A záró beszámoló és elszámolás elbírálása folyamatban van, valamint az indikátorokra vonatkozóan benyújtott módosítási igény is jóváhagyásra került az Irányító Hatóság által, azonban hivatalos tájékoztató még nem érkezett.

Felmerülő nehézségek: a projekt során a támogatási szerződés 14. számú mellékletében foglalt kitételek teljesítése jelentette a legnagyobb kihívást, amely a projektmenedzsment szervezet, az energetikus szakértő és a kedvezményezett részéről is jelentős humánerőforrás kapacitást és koordinációs munkát igényelt. Az indikátorok rendbetétele, az energetikai önellenőrző segédtablák és a pénzügyi mutató számítás módosítása, illetve mindehhez kapcsolódóan a támogatási kérelem mellékletét képező projektterv korrigálása, a módosítási igény előkészítése időigényes feladatnak bizonyult, több körben került sor hiánypótlás kiírására.

52) Projekt azonosítószáma: TOP- 4.1.1-15-SB1-2016-00007

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett megnevezése: Fényeslitke Község Önkormányzata

Általános projektismertetés: alapellátások minőségének fejlesztése az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítésével Fényeslitkén. A fejlesztés eredményeként az egészségház bővítése és felújítására került sor. Az egészségház építészetileg, gépészetileg, elektromos rendszer tekintetében és energetikailag (elavult nyílászárók cseréje, hőszigetelő rendszer elhelyezése) megújult.

Projekt eredeti költségvetése 59 999 446 Ft, megítélt költségnövekménnyel módosított nagysága: 80 048 477 Ft, amelyből 68 913 846 Ft támogatás.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06. 02 - 2018.06.30. (13 hónap)

A projekt fizikai befejezése: 2019.05.31. (24 hónap)

Elért eredmények: megvalósítás szakmai előrehaladás tekintetében: 100 %, pénzügyi kifizetés százaléka: 84,6%.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

53) Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011

Projekt címe: Több funkciós egészségház felújítása, korszerűsítése, alapellátási feladat szolgáltató terének bővítése.

Kedvezményezett megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

Egészségház felújítása és eszközbeszerzés kerül megvalósításra Tiszabercelen a védőnői szolgáltatás részére.

A projekt támogatása: 38 097 954 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.05.01 - 2018.03.31. (11 hónap)

A projekt fizikai befejezése: 2018.12.31. (18 hónap)

Elért eredmények: megvalósítás szakmai előrehaladás tekintetében: 100%, pénzügyi kifizetés százaléka: 100%.

Várható további tevékenységek: záró beszámoló benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

54) Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00019

Projekt címe: A háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése

Kedvezményezett megnevezése: Tiszakanyár Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt céljai: egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, a településen lakók számára megfelelő körülmények, egészségügyi és szociális ellátások biztosítása, a lakosság egészségi állapotának és az igénybe vett szolgáltatások minőségének javítása. A projekt keretében az orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítására került sor eszközbeszerzéssel.

A projekt támogatása: 61 681 221 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2017.12.31. (11 hónap)

A projekt fizikai befejezése: 2017.12.31.

Elért eredmények: megvalósítás szakmai előrehaladás tekintetében: 100%, pénzügyi kifizetés százaléka: 100%.

Várható további tevékenységek: a projekt záró helyszíni szemléje megtörtént, mellyel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak.

Nem projektmenedzsmenti tevékenységből eredő szabálytalansági gyanú esetén esetleges pénzügyi érdeksérelem merülhet fel.

55) Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026

Projekt címe: Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének építése

Kedvezményezett megnevezése: Tiszarád Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt keretében a településen lakók számára megfelelő körülmények, egészségügyi és szociális ellátások biztosítása a cél. Megépítésre kerül egy épület, melyben a háziorvosi és védőnői szolgálat is helyet kap. Az új ingatlan építése során kerül sor a teljes akadálymentesítésre, valamint parkoló kialakítására is. A projektben önállóan nem támogatható tevékenységként pedig eszközbeszerzés történik.

A projekt támogatása: 59 786 100 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.09.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.12.31.

A szakmai előrehaladás: a projektelőkészítési dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás lefolytatódott, a vállalkozóval a szerződés 2019. május 8-án megkötésre került, ezen tevékenységek a szakmai előrehaladás 5,8%-át teszik ki. A pénzügyi elszámolások tekintetében eddig egy időközi kifizetési kérelem került benyújtásra: a projekt-előkészítés során felmerült, előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeinek elszámolása bruttó 2 540 000 Ft összegben, a támogatási összeg 4,2%-a.

Várható további főbb tevékenységek: közbeszerzés lefolytatása, építési munkálatok.

A projekt keretében 2018. januárjában elkészült első engedélyes tervdokumentációhoz tartozó tervezői költségvetés, illetve a költséghatékonysági célból új helyrajzi számra átterveztetett második engedélyes tervdokumentáció (2018. június) tervezői költségvetése is meghaladta a támogatási kérelem benyújtásakor a költségbecslés során tervezett összeget, így a közbeszerzési eljárás megindítására forráshiány miatt nem került sor. A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetések alapján bizonyosságot nyert, hogy a projekt csökkentett műszaki-szakmai tartalommal is megvalósítható, amennyiben ez az eredménykeretes indikátorvállalást nem módosítja. Ehhez szükségessé vált a tervezővel újraterveztetni a beruházást csökkentett műszaki-szakmai tartalommal.

Ezen építési engedély 2018. 10. 24-én emelkedett jogerőre, a hozzá tartozó kiviteli tervek elhúzódo elkészítése miatt a közbeszerzési eljárás megindítása elcsúszott, szükségessé vált a mérföldkő újra tervezése.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

56) Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett megnevezése: Nagycserkesz Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

Az egészségügyi alapellátás (vegyes praxis: háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi, védőnői tanácsadói szolgálat) infrastrukturális fejlesztése (felújítás, bővítés, akadálymentesítés, megújuló energiaforrás, eszközbeszerzés) a fejlesztés célja.

Támogatás összege: 59.996.284 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.08.01 - 2019.06.30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.06.30.

Elért eredmények: szakmai előrehaladás mértéke: 100 %. A projekt elszámolható költségéhez képest 55% került elszámolásra (költségnövekmény benyújtásra került).

Várható további tevékenységek: pénzügyi elszámolás és záró beszámoló benyújtása.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

57) Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dögén

Kedvezményezett megnevezése: Döge Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt céljai: új egészségház építése

A projekt célja az egészségügyi alapellátásnak infrastrukturális fejlesztése egy új egészségház épületének megépítésével, amely háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői alapellátás egy új épületbe integrált biztosítására szolgál. A projekt keretében szeretnék beszerezni azon eszközöket, amelyek biztosítják a betegek új épületben történő magas színvonalú ellátását – figyelemmel a projekt felhívásban támasztott szakmai elvárásokra és elvekre.

A projekt támogatása: 59 998 224 Ft

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.05.24 - 2018.04.30.

A projekt fizikai befejezése: 2019.07.30.

A szakmai előrehaladás tekintetében 4 szakmai beszámoló került benyújtásra, 50%-os kivitelezési szint elérése igazolásra került. A pénzügyi elszámolások a támogatási összeg 50 %-a került elszámolásra.

Felmerülő nehézségek: a projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen lett. A beérkezett ajánlatok jóval meghaladták az előzetes költségvetésben tervezett összeget. Emiatt a kivitelezési munkálatok nem kezdődtek meg, a projekt időbeli ütemezése változott, a projekt fizikai befejezése is módosításra került. A műszaki-szakmai tartalom módosítását követően, a közbeszerzési eljárás eredményesen

lezárult, a nyertes kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák időbeni ütemezése nem az eredeti támogatási szerződésben rögzítettek szerint haladt, az eredménytelen közbeszerzési eljárás és a műszaki-szakmai tartalom módosítása időigényes folyamatnak bizonyult, jelentős többletmunkával járt.

58) Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044

Projekt címe: Egészségház építése Székely községben az egészségügyi ellátás színvonalának javítása érdekében

Kedvezményezett megnevezése: Székely Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

Székely községben a háziorvosi feladatellátás jelenleg vegyes (háziorvosi és gyermekorvosi) körzetben, a Veres Péter u. 1. szám alatti elavult, gazdaságosan nem felújítható rendelőben zajlik. Ez az épület képtelen megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás számára helyet biztosítani. Itt működik a védőnői szolgálat is, amely iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat is ellát. A projekt keretében funkcióváltással, a Székely, Kapitány u. 103. hrsz-ú építési telken kerül sor a XXI. századi követelményeknek megfelelő, 270 m² hasznos alapterületű egészségház építésére, az akadálymentesítési követelmények betartása mellett. Az egészségház ellátási funkciói: házi- és gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat.

A projekt támogatása: 60 000 000 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.08.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.07.31.

Elért eredmények: a szakmai előrehaladás tekintetében három szakmai beszámoló került benyújtásra, 50%-os kivitelezési szint elérése igazolásra került. A pénzügyi elszámolások tekintetében jelentős elmaradás van, eddig egy időközi kifizetési kérelem került benyújtásra: a projekt-előkészítés során felmerült, előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeinek elszámolása bruttó 2 900 000 Ft összegben, a támogatási összeg 4,8%-a.

Felmerülő nehézségek: a kivitelezési munkálatok nem kezdődtek meg az eredeti támogatási szerződésben foglalt határidők szerint, a támogatási kérelem benyújtásakor tervezett kivitelezési költségek nem fedezik a reálisan felmerülő költségeket. 2018. augusztusában többletforrás iránti igény került benyújtásra, amely több körös hiánypótlást követően mindeddig nem került jóváhagyásra. A többletforrás iránti igény elbírálásának elhúzódása akadályozza a folyamatos projektmenedzsmenti tevékenységeket (pl. a kifizetési igénylések benyújtását, ezt megelőzően a költségvetés-módosítását). A kivitelezési munkálatok a többletforrási igénytől függetlenül, egyelőre ütemezetten haladnak, azonban a saját forrás bevonása nem bizonyul elegendőnek a tényleges befejezéshez.

59) Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047

Projekt címe: Fogorvosi és Védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn

Kedvezményezett megnevezése: Gávavencsellő Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt szükségességét az elvégzett lakossági igényfelmérés, a fogorvosi praxis és a védőnői szolgálat forgalma, valamint a morbiditási és mortalitási mutatók igazolják. A lakosok helyben igénylik a teljes körű magas színvonalú, jól felszerelt, korszerű eszközökkel rendelkező fogorvosi és védőnői alapellátás biztosítását. A fejlesztés fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében. A fejlesztés eredményeként létrejövő épület hozzájárul a lakosság részére a minőségi alapszolgáltatás biztosításához, valamint a beszerzésre kerülő eszközökkel az ellátás és a szűrővizsgálatok bővüléséhez.

A projekt támogatása: 38 329 223 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.05.31.

Elért eredmények: 100%-ban megvalósult projekt.

Várható további tevékenységek: nem releváns.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

60) Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053

Projekt címe: Fogorvosi rendelő felújítása Tiszanagyfalu községben

Kedvezményezett megnevezése: Tiszanagyfalu Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

Helyi szinten az önkormányzat jogos igénye, hogy a településen lakók számára megfelelő körülményeket, egészségügyi és szociális ellátásokat tudjon biztosítani. A lakosság egészségi állapotának és az igénybe vett szolgáltatások minőségének javítása a betegellátás minden szintjén az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet feladata. A meglévő fogorvosi rendelő épületében található egy szolgálati lakás is, mely jelen projekt keretében csak külsőleg kerül felújításra. Ez a fogorvos lakhatásának biztosítására szolgálhat a jövőben. Az épület teljes felújítása után az épület energetikai minőség szerinti besorolása CC (korszerű) lesz. A bejáratnál rámpa épül a mozgáskorlátozottak részére. A fogorvosi rendelő eszközparkja is eléggé elavult. Így a beruházás keretében új eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik. Az épület modernizációja során felújításra kerül külsőleg az önkormányzati tulajdonban lévő épületben az orvos lakhatását a jövőben biztosító épületrész is. Megtörténik az épület projektarányos akadálymentesítése, energiahatékonysági intézkedések megtétele.

A projekt támogatása: 45 902 548 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06. 01 - 2019.07.31. (várható további hosszabbítás).

Elért eredmények: szakmai előrehaladás aránya 100%, pénzügyi kifizetés aránya 80 %.

Felmerülő nehézségek: a projekt felfüggesztésre került a kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzéssel kapcsolatos szabálytalansági gyanú miatt. Amennyiben a felfüggesztés visszavonásra kerül a tartalék lehívása szükséges (az ehhez szükséges költség átcsoportosítás jóváhagyásra került).

61) Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064

Projekt címe: Paszab község védőnői szolgálatának energetikai fejlesztése

Kedvezményezett megnevezése: Paszab Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt során a védőnői szolgálat bővítésének és energetikai fejlesztésének célja, hogy a szolgálat színvonala megfeleljen a mai kor ellátási és energetikai követelményeinek. A meglévő épületben kialakításra került a terhesgondozó helyiség, teakonyha, személyzeti WC, továbbá bővül az épület alapterülete, melyben nagyobb váróterem, öltöző, akadálymentes WC és szélfogóval védett babakocsi tároló kapott helyet. A fejlesztés keretében megtörtént az épület projektarányos akadálymentesítése is.

Az energetikai kivitelezés keretében, az épület teljes homlokzatát érintő külső szigetelés és elektronika korszerűsítés valósult meg.

A projekt támogatása: 42 308 801 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.11.30 - 2018.12.23.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.08.31. Oka: a kivitelezési munkálatok, az engedélyezési eljárások, valamint többletköltség igény jelentkezése. Az elbírálás elhúzódása miatt a projekt befejezése is tolódot.

A projekt kivitelezési munkálatai 100 %-ban megvalósultak és a pénzügyi elszámolás elérte a 65%-os szintet.

Várható további tevékenységek: záró szakmai beszámoló és záró elszámolás előkészítése és zajlik, tervek szerint 2019. 11. 29. dátummal.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

62) Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat) infrastruktúra fejlesztése

Kedvezményezett megnevezése: Lövépetri Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

Petőfi Sándor u. 97. sz. alatti háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó épületének rekonstrukciója, felújítása, az alapellátások minimumfeltételeinek megfelelő eszközök beszerzése, az épület akadálymentesítése, fűtőkorszerűsítése, az épület szigetelése, parkoló kialakítása, babakocsi tároló építése valósult meg.

Támogatás összege: 59 961 721 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezése: 2018.12.31.

A beruházás 100%-ban megvalósult, projekt összege 100%-ban elszámolásra került.

Várható további tevékenységek: záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlásának kiírása várható.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

63) Projekt azonosítója: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017

Projekt címe: Gondozási Központ korszerűsítése és modernizálása

Kedvezményezett megnevezése: Tiszadada Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt céljai: gondozási központ felújítása, átalakítása és energetika korszerűsítése, térkövezés, kerítés felújítása, filagória építése, kisbusz, kerékpárok és berendezési tárgyak beszerzése a szolgáltatások minőségi javítása céljából.

Támogatás összege: 69 113 442 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2019.03.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.12.31.

A felújítási munkálatok 75%-ban valósultak meg eddig, azonban az eszközbeszerzés még folyamatban van. Pénzügyi kifizetés: 37,5%.

Várható további tevékenységek: módosítási igény benyújtása szükséges mérföldkövek újraütemezése miatt.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

64) Projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030

Projekt címe: A Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec községben

Kedvezményezett megnevezése: Beszterec Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt céljai: Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése

A felújítás során a gyermekjóléti szolgálat tetőszerkezetének, nyílászáróinak cseréje, az épület külső szigetelése szükséges. Elavult a fűtés, az elektromos, illetve a vízhálózata is, mely szintén modernizálásra szorul. A korszerűsítés során az épület teljes belső felújítására is szükség van, (burkolás, festés) továbbá az épület előtti tér, utcafront térburkolására is. A fejlesztése során szükségessé vált egy Opel Astra típusú személygépkocsi beszerzése is, amely elősegítené a könnyebb és gyorsabb ügyintézés, a településen élő családok látogatását, a kapcsolattartás lehetőségének bővítését a társ szervekkel.

A projekt támogatása: 40 246 312 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.01 - 2018.10.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2019.08.31.

Elért eredmények: szakmai előrehaladás közel 100 %-os. A pénzügyi elszámolások tekintetében jelentős elmaradás van, eddig egy időközi kifizetési kérelem került benyújtásra: a

projekt-előkészítés során felmerült, előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeinek elszámolása bruttó 810 095 Ft összegben, a támogatási összeg 2%-a.
Várható további tevékenységek: pénzügyi elszámolás benyújtása.
Felmerülő nehézségek: nem releváns.

65) Projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047

Projekt címe: Rákos Sándor Szociális Intézmény Kálmánháza felújítása

Kedvezményezett megnevezése: Kálmánháza Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt céljai: Rákos Sándor Szociális Intézmény felújítása, a feladatellátáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzése

A projekt keretében Kálmánháza Község Önkormányzata a Kálmánháza Kossuth u. 56. (hrsz. 228) alatti Rákos Sándor Szociális Intézmény Kálmánháza épületének felújítására került sor. Az épület a településen belül a szociális alapellátás helyszínéként szolgál, valamennyi kötelező alaptevékenység ellátására ezen a helyszínen kerül sor. A projekt során az elavult, elhasználódott külső fa nyílászáró kicserélése megtörtént, a meglévő épület homlokzatai kívülről teljesen megújultak, a külső falak hőszigetelésre kerültek. A lábazat is utólagos hőszigetelést kapott, valamint a padlásfödém szigetelésére is sor került (új tetőhéjzat készült). A világítási és fűtési rendszer korszerűsítése is megtörtént, az épületen napelem került elhelyezésre. A beruházás keretében a Kossuth utca felőli belső udvar átalakítására, a zöldfelület megújítására, valamint parkolók kialakítására is sor került, továbbá az épület komplex akadálymentesítése is megvalósult. A projekt keretében beszerzésre került egy darab gépjármű, mely elsődlegesen az étkeztetési alapszolgáltatásban, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban, a házi segítségnyújtásban, illetve a nappali ellátásban végzett szállítási feladatokhoz nyújt majd szolgálatot.

A projekt támogatása: 86 211 147 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2017.06.02 - 2018.06.30.

Elért eredmények: a projekt 100%-ban megvalósult, a pénzügyi kifizetések is 100%-ban benyújtásra kerültek. A projekt során benyújtott szakmai beszámolók a záró beszámoló kivételével elfogadásra kerültek.

Várható további tevékenységek: nem releváns.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

66) Projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059

Projekt címe: Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése és eszközbeszerzés

Kedvezményezett megnevezése: Buj Község Önkormányzata

Általános projektismertetés

A projekt keretében a szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmény bővítése és fejlesztése további helyiségek kialakításával (pihenő szoba, társalgó, akadálymentes mosdó stb.), valamint a raktár épület átalakításával valósul meg. A falak utólagos hőszigetelésével és nyílászárók cseréjével, energetikai korszerűsítés is megtörténik, valamint átépítésre kerül az intézmény melegítő konyhája.

A projekt keretében egy személygépjármű és öt darab kerékpár beszerzése is megtörténik a szociális étkeztetés és szolgáltatás ellátásának biztosításához.

A projekt támogatása: 65 191 765 Ft.

A projekt eredeti ütemezés szerinti időtartama: 2018.05.31 - 2019.12.31.

Elért eredmények: a projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok elvégzése megtörtént, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzés is lezajlott.

Várható további tevékenységek: a kivitelezési munkálatok szintén elkezdődtek, amelyet az önkormányzat átütemezéssel tervez megvalósítani.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

III) A Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal részvételével megvalósuló projektekről tájékoztatás

A Megyei Önkormányzat és a Hivatal rövid tájékoztatást kíván nyújtani az általa megvalósított projektek jelenlegi állásáról a tisztelt Közgyűlésnek.

A.

Operatív programokból finanszírozott projektek

1) Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001

Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson

Általános projektismertetés

A projekt kiemelt eljárásrendben valósul meg. A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A projekt 100%-ban támogatott.

A projekt támogatása: 332.000.000 Ft.

A projekt tervezett megvalósítási ideje: 24 hónap, tervezetten 2017.09.01-től 2019.08.31-ig tart. Az előkészítési tevékenységek megvalósultak, a közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a kivitelezés elérte a 100 %-ot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a projekt megvalósítására 100% előleget kapott, melyhez kapcsolódóan a pénzügyi elszámolás 5%-os mértékben került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz. További pénzügyi elszámolás benyújtása a költségvetés módosítás Magyar Államkincstár általi elfogadását követően kerülhet sor.

A kivitelezés 100%-nak megfelelő készültséghez kapcsolódó dokumentáció beérkezése, feldolgozása, pénzügyi elszámolás benyújtása, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása, illetve szemléletformálásra irányuló rendezvényszervezés: 2019.08.01-2019.08.31. között.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

2) Projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Projekt címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása

Általános projektismertetés

A projekt megvalósításának elsődleges célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása, társadalmi felzárkózásának elősegítése a települési önkormányzatok és helyi szereplők közötti területi együttműködések megerősítése révén. A projekt eredményeként kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a megyében. Megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei, a civil szervezetek, a gazdasági szereplők és a szakértők bevonásával, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok megvalósításának vonatkozásában.

A projekt támogatása: 75.000.000 Ft.

A projekt tervezett megvalósítási ideje:

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

Kifizetés üteme: 32,69%, a megvalósítás: 40% arányú.

A projekt eredményeként létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok megyei szintű egyeztetésének párbeszéd fóruma a Megyei Felzárkózási Fórum, valamint elkészül a megyén belül felmerült,

és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó Megyei Esélyteremtő Paktum.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

3) Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062

Projekt címe: Fenntartható energetikai - és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Általános projektismertetés

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tizenegy LEADER Helyi Akciócsoport térségére vonatkozóan, azaz a megye teljes területére kidolgozásra kerülnek a 'Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek' (*Sustainable Energy and Climate Action Plan*, továbbiakban **SECAP**). A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint Konzorciumvezető a projekt szakmai megvalósításával összefüggő feladatok elvégzését munkavállalói és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal projekt megvalósításába bevont köztisztviselői által biztosítja. A projekt öt konzorciumi partnerrel együttműködésben valósul meg. Mátészalka, Kisvárd, Vásárosnamény, Tiszalök, Nyírbogát települések önkormányzatai saját települési SECAP dokumentumot készíttetnek szakértők bevonásával.

A projekt támogatása: 147.620.711 Ft.

Projekt kezdete:2017.09.29., a projekt vége 2019.11.30.

A projekt szakmai megvalósítása 65 %-os mértékű; a Magyar Államkincstárhoz benyújtott kifizetési kérelmek nagysága a konzorciumvezető költségvetésének összegéhez viszonyítva: 8,5%.

A vonatkozó TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás előírja, hogy elvárás „A megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező településközösségek (akik nem lehetnek konzorciumi tagok) SECAP-jának kidolgozása és a Közösség csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához.”

Tehát a felhívás projektszinten értelmezve a megyében működő tizenegy darab LEADER Közösség csatlakozását írja elő. A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége által támasztott követelmény az alapítás óta az, hogy olyan szervezet önkéntes csatlakozása valósulhat meg a Szövetséghez és vonatkozó programjához, amelynek hivatalos képviselője közvetlenül a lakosság által került megválasztásra. A LEADER Közösségek szervezetének jogi formája egyesület, melynek hivatalos képviselője az egyesület elnöke, akit a tagok választanak meg. Az egyesület tagjai között vannak helyi önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, egyházközségek, tehát álláspontunk szerint a szervezet nem feltétlenül felel meg a Polgármesterek Szövetsége feltételeinek.

Jelenleg az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., mint a Polgármesterek Szövetségének 'nemzeti koordinátor' szervezete tárgyalásban van a Szövetséggel a csatlakozás lehetséges formáival kapcsolatban. Szóbeli tájékoztatás alapján a Szövetség jelenlegi álláspontja szerint csatlakozhatnak a LEADER HACS-ok támogató szervezetként azzal a megkötéssel, hogy „maguk alá csatlakoztatják” a térségükhöz tartozó valamennyi helyi önkormányzatot. A csatlakozási folyamatot egyesületi közgyűlési határozat és az egyesület működési területéhez tartozó valamennyi önkormányzat részéről képviselőtestületi határozat rendelkezésre állását követően lehet elindítani. Lehetséges és tisztázandó elvárás, hogy a LEADER szervezetek mellett további 223 települési önkormányzatnak szükséges csatlakozni (természetesen az 5 konzorciumi partneren túl), majd az elkészült SECAP dokumentumokat testületi határozattal el kell fogadni, jelentősen befolyásolja, sőt veszélyeztetheti a projekt időbeli és szakmai megvalósítását 2019. november 30-ig.

4) Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001

Projekt címe: Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben

Általános projektismertetés

A projektünk elsősorban az életminőség és a társadalmi összetartozás javításához szükséges eszközök megteremtésében vállal szerepet, de ezen keresztül közvetlenül a gazdaságélénkítés és a foglalkoztatás bővítése is bővílhet.

A projektben megvalósuló tevékenységek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mind a 229 településére hatással lesznek, azonban 20 településen összpontosulnak közvetlenül a konkrét tevékenységek.

A projekt támogatási összege: 827.000.000 Ft.

A projekt eredeti tervezett megvalósítási ideje: 2019.01.01-2022.09.30.

A Támogatási Szerződés 2019.01.23-án lépett hatályba. A projekt az előkészítési feladatok végrehajtásánál tart. Az első mérföldkőhöz szükséges cselekvési terv és rendezvénynaptár előkészítése megkezdődött. A projekt megvalósítása kb. 3%-os. Kifizetési igénylés benyújtására még nem került sor.

Várható további tevékenységek: közbeszerzési eljárások lefolytatása, eszközök beszerzése.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

5) Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.2-17-2017-00133

Projekt címe: Örökség, ami összeköt – Szent László emlékezete Közép-Európában

Általános projektismertetés

A Megyei Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt, vezető partner a Hierotheosz Egyesület. A projekt tevékenységek közé elsősorban rendezvények (konferenciák, vándorkiállítások, tanulmányutak, műhelymunkák, tréningek) tartoznak, valamint szociológiai és művészettörténeti kutatások valósulnak meg, és elkészül egy Szent László személyéhez köthető kárpát-medencei településeket bemutató szakmai kiadvány.

A projekt támogatási összege 50.000.000 Ft.

A projekt eredeti tervezett megvalósítási ideje: 2018. febr. 1 – 2020. jan. 31.

Az eddigi mérföldkövek kapcsán jóváhagyott kifizetési igénylések a projekt összköltségéhez viszonyítva 31,4 %, a projekt tevékenységek június 30-ig 59,3 %-ban teljesülnek.

Várható további tevékenységek: szakmai tevékenységek megvalósítása.

6) Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00012

Projekt címe: Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Általános projektismertetés

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia kidolgozása, illetve a Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása. A platform feladata a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek, helyi szereplők számára történő eljuttatása, a helyi klímaváltozás mérséklésével, továbbá a változáshoz történő alkalmazkodáshoz kapcsolódó igények, jó gyakorlatok felmérése és összehangolása és széles körű megismertetése, online szaktanácsadás biztosítása.

A projekt támogatási összege: 29 899 065 Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.04.30.

A projekt keretein belül a Klímastratégia elkészülése mellett szemléletformáló akciók, szakmai workshop-ok, rendezvények, rajzpályázat, online vetélkedő és kérdőíves felmérés valósult meg.

A projektbe bevont személyek száma összesen: 2156 fő.

A felhívás előírásainak megfelelően, a fenntartási időszak: 5 év.

A fenntartási időszakban ellátandó feladatok:

- Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek esetében működtetni kell a megyei éghajlatváltozási platformot.
- A megyei éghajlatváltozási platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a Megyei Önkormányzati Hivatal keretében működő Titkárság látja el. A Titkársági feladatok ellátására a megyéknek rendelkeznie kell 2 fő főállású vagy részmunkaidős munkavállalóval (a feladat ellátható a meglévő munkavállalók munkakörének bővítésével is). A titkársági feladatok ellátására a megye egy fő munkavállalót főállásban egy főt pedig részmunkaidőben foglalkoztat(ott).
- A Titkárság feladatai az időszakonkénti ülések megszervezése, adminisztrálása (a projekt megvalósítás alatt legalább negyedévenkénti, a projekt fenntartási időszakában legalább évenként egyszeri ülés összehívása).
- Folyamatos munkakapcsolat a Klímabarát Települések Szövetségével, elektronikus levelezési listák létrehozása megyei települések, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, vállalkozások részére, rendszeres hírlevelek küldése, online tanácsadás biztosítása az e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, kérdések kezelése, megválaszolása, tudásmegosztás az érintettek között.

Felmerülő nehézségek: nem releváns.

7) Projekt azonosítója: KEHOP-5.4.1-16-2016-00104

Projekt címe: Szemléletformálási programok az energiahatékonyság jegyében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Általános projektismertetés

A projekt célja: a lakosság szélesebb körében népszerűsíteni az energiatakarékosági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi berögződéseinek megváltoztatása és a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásainak megismertetése.

A projekt megvalósítása konzorciumi partnerünkkel Vásárosnamény Város Önkormányzatával valósítja meg a kedvezményezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat.

Támogatás összege: 4 267 468 Ft.

A projekt eredeti tervezett megvalósítási ideje: 2019.04.01. – 2019.06.30.

A tervezett 3 tevékenységből, 2 tevékenység már sikeresen megvalósult (66% szakmai előrehaladás). Pénzügyi kifizetés 0%.

Felmerülő nehézségek: támogatási szerződés megkötése folyamatban van, emiatt az előleg lehívása még nem történt meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat jelenleg saját költségén és kockázatára valósítja meg a projektet.

B.

Nemzetközi projektek

1) Projekt azonosítószáma: RUMOBIL CE55 projekt

A RUMOBIL (Térségi mobilitás demográfiai változásnak kitett európai régiókban) projekt célja, hogy a projekt partnerei közösen válaszokat találjanak azokra a vidéki régiókban jelentkező kihívásokra, amelyek a közösségi közlekedési rendszert érintik, továbbá lehetőséget kínál az ismeretek cseréjére, jó gyakorlatok megszerzésére a legkorszerűbb eszközöket magában foglaló teszt projektek végrehajtása során.

A projekt legfontosabb eredményei a teszt projektek illetve a RUMOBIL stratégia kidolgozása. Az úgynevezett „pilot” projektek lehetőséget adnak számos, olyan innovatív alkalmazás tesztelésére, amelyek megmutatják, hogy az új technológiákkal miként javítható a vidéki területek kapcsolódása a TEN-T csomópontokhoz.

A RUMOBIL projekt végrehajtása 2016.06.01-től 2019.05.31-ig tartott, amelyhez kapcsolódóan 143 458 € állt rendelkezésre. A projekt 100 %-ban megvalósult és 2019.05.31.-

el lezárult. 2019.06.15.-ig benyújtásra kerül a zárójelentés. A kapcsolódó hiánypótlások teljesítése június-július hónapban várható.

2) Projekt azonosítószáma: ECRR CE81 projekt

“A Reformáció Európai Kulturális Útvonala” című projekt az első európai, fejlesztési kezdeményezés, amelynek célja a reformáció gazdag és értékes hagyatékainak, örökségének fókuszba állítása és megismertetése a szélesebb közönséggel. A projekt céljai között szerepel még a nemzetközi szintű tudáscsere, a kölcsönös tapasztalatszerzés megosztása, ismeretterjesztése és kapacitásbővítése, valamint a reformációhoz köthető örökségek támogatása.

Az ECRR projekt végrehajtása 2016.07.01-től 2019.06.30-ig tart, amelyhez kapcsolódóan 151 292 € áll rendelkezésre. Június hónapban kerül elkészítésre a pilot projektek dokumentációja, a tréning szemináriumokkal kapcsolatos dokumentációk, valamint az érdekeltek találkozóival kapcsolatos dokumentáció.

A projekt 2019.06.30. napjával zárul és 2019.07.15. napjáig benyújtásra kerül a zárójelentés. A kapcsolódó hiánypótlások teljesítése július-augusztus hónapban várható.

A *Reformáció Útjai Egyesület* (Routes of Reformation Association) 2019. június 7-én bejegyzésre került a német törvényeknek megfelelően a területileg illetékes bíróságnál.

3) Projekt azonosítószáma: HUSKROUA/1702/7.1/0023

Korszerű határok infrastruktúra - sikeres Kárpátok régió (MOBI) projektben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Vezető Partneri pozícióját és feladatait átadta a projekt egyik ukrain partnerének, a IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetségének. A partneri struktúra módosítását a Megyei Közgyűlés 38/2019 (V.30) sz. önkormányzati határozatával fogadta el. A partnerekkel 2019. június 3-án partneri egyeztetést szerveztünk, ahol valamennyi projekt partner részvételével megállapodtunk, a partnerség módosításából eredő, feladatok átcsoportosításáról. Jelenleg a projekt partnereként várjuk az Irányító Hatóság hozzájárulását a partneri struktúra megváltoztatásához, mely a támogatási szerződés előkészítésének alapja.

4) Projekt azonosítószáma: HUSKROUA/1702/8.1/0065

Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban (GeoSES) projekt Vezető Partner az Ungvári Egyetem, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint projekt partner a támogatási szerződés előkészítéséhez minden dokumentumot benyújtott. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítés alatt áll.

C.

Hazai forrásból támogatott projektek lezárásával kapcsolatos tájékoztatás

A Beruházás-ösztönzési célú irányszabályzat (BC) szerződésállományból még nem került lezárásra egy, a Nyír-Komplett Kft. támogatási szerződése. Az egyetlen árbevétel növelési kötelezettség ellenőrzése jelenleg folyamatban van. A Vidékfejlesztési célú irányszabályzat (VFC) szerződésállományból még nem került lezárásra 6 támogatási szerződés. Egy támogatott ügyféllel folyamatban van az ellenőrzés, a többi VFC szerződés ellenőrzése is hamarosan sorra kerül. A Turisztikai célú irányszabályzat (TC) szerződésállományból még 34 db szerződés vár lezárásra. A 2019.01.01-i nyitó TC szerződésállományból 2 db volt követeléskezeléses, amelyből az egyik esetben sor kerülhet a követelésállományból való kivezetésre, a jelzálogot jelentő ingatlan árverési árbevételéből történő részleges megtérülésre hivatkozva (2019. I. félévben érkezett 1 423 728 Ft, amely a jelentéssel egyidejűleg továbbutalásra kerül a minisztérium felé). Ezt követően 1 db TC szerződés marad a követelésállományban.


A 2019.01.01-i nyitó Decentralizált Agrárberuházások Támogatása Előirányzat (FVM) szerződésállományból 3 db volt követeléskezelés. A nyitó (2019.01.01) Munkaerőpiaci Alap (MPA) szerződésállományból 2 db szerződés volt követeléskezelés. Itt a féléves jelentésig nem várható változás, a jelzalogot jelentő ingatlanak a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő elhúzó ingatlánátadási eljárása miatt.

A 2019.01.01-i nyitó Kis- és középvállalkozói cél előirányzat (KKC) szerződésállományból 2 db volt követeléskezelés. A féléves jelentésig itt sem várható változás.

Összesében **41 db** élő szerződés és **9 db** követeléskezelés szerződés van a Megyei Önkormányzat állományában.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tárgyalja meg és azt hagyja jóvá a mellékelt határozattervezet szerint.

Nyíregyháza, 2019. július 26.



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2019. (VII.1.)
önkormányzati határozata**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken
történő tevékenységéről**

A Megyei Közgyűlés

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

A határozatot kapja:

Megyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Tiszalök, 2019. július 1.