

Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Közgyűlés Elnökétől

H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Közgyűlés Jegyzőjétől

H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Ált/391-2/2021.

**Döntéshozatal:**

Egyszerű többség

**Tárgyalja:**

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság

## T Á J É K O Z T A T Ó

- a Megyei Közgyűléshez -

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteiben történő tevékenységéről**

### Az előterjesztést

készítették:

**Pályázati és Projekt  
Osztály munkatársai**

szakmai szempontból  
ellenőrizte:

  
**Kósa Tímea**

törvényességi szempontból  
ellenőrizte:

  
**Dr. Székely Tibor**

## **Tisztelt Megyei Közgyűlés!**

Rendszeres tájékoztatást nyújt a Pályázati és Projekt Osztály az általa menedzselte és a munkatársak bevonásával végrehajtott fejlesztési projektekről. Az áttekinthetőség okán a csatolt melléklet összegzést nyújt ezen projektek állásáról.

A tájékoztató szerkezete az alábbiak szerinti bontásban tartalmazza a folyamatban lévő tevékenységeket:

- operatív programokból finanszírozott projektek (Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból);
- határmenti együttműködés keretében megvalósított projektek (INTERREG);
- elkülönített állami pénzalapból (Bethlen Gábor Alap) finanszírozott projekt;
- projektfenntartási tevékenységek.

### **A.**

#### **Operatív Program finanszírozási keretben megvalósuló projektek**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján jelenleg 75 Területi Operatív Program keretében megvalósuló projekt projektmenedzsmenti feladatait látják el. A fenntartásba fordult és elszámolt projektek nem szerepelnek a csatolt kimutatásban (1. sz. melléklet).

A projektek menedzselése és lezárása sokszor nehézkes. Kihívást jelent a költségnövekmények okozta finanszírozási nehézség, a mérföldkövek sokszori módosítása, a közbeszerzési problémák kezelése (különös tekintettel arra, hogy a közbeszerzési felület kezelője és a közbeszerzések bonyolítója és szakértője a kedvezményezett önkormányzat által megbízott közbeszerzési szakértő). A fenti kormányrendelet értelmében ugyanakkor az esetleges közbeszerzési korrekciókra elsődlegesen a projektmenedzsment vagy a közbeszerzés sorok terhére kerül sor. Sok esetben nagyon nehéz és kései a kommunikáció a kedvezményezett önkormányzatokkal.

A Megyei Önkormányzat - konzorciumi formában – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásából finanszírozott projektek végrehajtásában is részt vett. Az EFOP-1.6.3 projekt záráshoz szükséges dokumentumok benyújtása megtörtént.

### **B.**

#### **Határmenti együttműködés keretében megvalósított projektek**

##### **HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosítószámú „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSES) c. projekt**

A „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSES) /Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2019. december 1-én került aláírásra. A projekt 2019. december 1-én indult, a megvalósítás időtartama 24

hónap. Folyamatban van a projekt 6 hónappal történő meghosszabbításának elfogadása. Vezető Kedvezményezett az Ungvári Nemzeti Egyetem.

A Megyei Önkormányzat kiemelt feladata a projekt megvalósításában egy határon átnyúló, a Tisza folyó vízgyűjtő területére vonatkozó klímastratégia kidolgozása és a témát ismertető kisfilm készítése. A projekt megvalósítása folyamatban van, az eszközbeszerzés megtörtént, a szakértők a határon átnyúló klímastratégia kidolgozásán dolgoznak. A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel virtuális egyeztetések formájában szerveztük a partneri megbeszéléseket. Tekintettel arra, hogy a klímastratégia részét képezik az együttműködő partnerek mérései, így azok időbeli késedelmek bekörlátozza a Megyei Önkormányzat vállalásainak végrehajtását a projekt időtartamának utolsó szakaszára.

A projekt tervezett költségvetése 938.105,22 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 158.650,80 EUR. A Megyei Önkormányzat részéről 7.932,54 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

### **HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosítószámú „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) c. projekt**

A „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) /Modern Border Infrastructure - Successful Carpathian Region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2020. február 20-án került aláírásra. A projekt 2020. március 1-én indult, a megvalósítás időtartama 34 hónap. A projekt Vezető Kedvezményezettje a IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége (Ukrajna). A Megyei Önkormányzat közlekedési szakértők bevonásával aktívan részt vesz a közlekedési kapcsolatok elemzésében és az átfogó közlekedési stratégia, mobilitási terv és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában.

A projekt tervezett költségvetése 1.051.980 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 178.100 EUR. A Megyei Önkormányzat részéről 8.905 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

### **HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosítószámú „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESiCA) c. projekt**

Az „Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESiCA) / New Energy Solutions in Carpathian area”/ elnevezésű HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2020. április 28-án került aláírásra. A projekt 2020. május 1-én indult, a megvalósítás időtartama 24 hónap. Vezető Kedvezményezett az Ungvári Nemzeti Egyetem.

A Megyei Önkormányzat a projekt céljaihoz három megyei település (Kemecse, Tiszalök, Záhony) energiahatékonysági tanulmányának elkészítésével és környezetvédelmi tudatosságot erősítő kampánnyal járul hozzá.

A projekt tervezett teljes költségvetése 1.104.707,30 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 124.368,60 EUR. A Megyei Önkormányzat részéről 6.218,43 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

### **ROHU 456 (előzmény ROHU 349) azonosítószámú „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (EASYDOOR) c. projekt**

Az Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása) EASYDOOR című projekt előkészítési (un. Concept Note ROHU349) fázisa 2019-ben sikeresen lezárult. A megvalósítási (un. Full Application ROHU456) szakasz támogatási szerződésének aláírása 2020. november 19-én megtörtént, a szerződésben foglaltak szerint a projekt végrehajtása 2020. október 1-én elkezdődött. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat projektrészéhez kapcsolódó előkészítő feladatok elvégzése (műszaki tartalom átvilágítása) megtörtént, valamint beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a köz/beszerzési szakértő. Felállításra került a

projektmenedzsment szervezet (Megyei Önkormányzat részéről), kiválasztásra került a műszaki ellenőr, a tervezés-kivitelezési munkálatok tendereztetése (hiánypótlások) zajlik. Az eredetileg 2021. novemberére tervezett szerződéskötés a hiánypótlások okán 2022. januárra várható. A közbeszerzési részek eredményességének függvényében kerül kiegészítésre a tervezett nyírbátori helyszínre tervezett közbeszerzési dokumentáció (tervezett indítás 2021. december).

A projekt egészét érintően folyamatosak az irányító hatósági monitoring látogatások és a közreműködő szervezet ellenőrzései.

### C.

#### **Bethlen Gábor Alapból finanszírozott projektek**

##### **TTP-KP-1-2020/1-000293 azonosítószámú „Testvérmegyei együttműködés a hagyományörzés jegyében” c. projekt**

A Megyei Önkormányzat 2020. decemberében támogatást nyert a Bethlen Gábor Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési Programok és Együttműködések” pályázati felhívásra benyújtott „Testvérmegyei együttműködés a hagyományörzés jegyében” című projekt megvalósítására. A TTP-KP-1-2020/1-000293 azonosítószámú projekt célja a közös magyar identitás és hagyomány megőrzése, a testvérmegyei kapcsolatok ápolása. Tekintettel arra, hogy a magyarországi veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbítása értelmében a megvalósítási időszakban lévő támogatási jogviszonyokban meghatározott tevékenységek megvalósítási időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben, a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik, így a tényleges megvalósítási időszak záró dátumáról Támogató a veszélyhelyzet megszűnését követően ad tájékoztatást.

### D.

#### **Projektfenntartási tevékenység**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Hivatala által megvalósított és már lezárt projektek közül számos fordult át projektfenntartásba.

##### **KEHOP-1.2.0-15-2016-00012 azonosítószámú „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” c. projekt**

A projekt fenntartási időszakának meghatározása megtörtént. Az első és második Projekt Fenntartási Jelentés benyújtásra került, azok elfogadása megtörtént.

##### **TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosítószámú „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” c. projekt**

A záró elszámolás döntés jóváhagyásának dátuma 2021. január 12. napja. A záró helyszíni ellenőrzés 2020. december 9-10. napjain került lefolytatásra. A projekt fenntartási időszakba átfordult. Az első fenntartási jelentés benyújtásának határideje 2022. április 13. napja.

##### **TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 azonosítószámú „Fenntartható energetikai - és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” c. projekt (SECAP)**

Záró elszámolás döntés jóváhagyásának dátuma 2021. január 12. napja. A projekt fenntartási időszakba átfordult. Az első fenntartási jelentés benyújtásának határideje 2022. április 13. napja.

A konzorciumi partnerségben megvalósuló projektmenedzsmenti tevékenységünk általánosságban nem tartalmazza a projektfenntartási időszak feladatainak végrehajtását, azt külön megállapodás alapján végezi – kapacitásainak függvényében - a Hivatal.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak mellékeltében foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2021. december 8.**

  
**Seszták Oszkár**



  
**Dr. Papp Csaba**

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**/2021. (XII. 14.)**

**önkormányzati határozata**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről**

**A Megyei Közgyűlés**

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

**A határozatot kapja:**

Megyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

**Nyíregyháza, 2021. december 14.**



Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	2020.09.30	A projekt 100 %-ban megvalósult.Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló 2020.12.18-án benyújtásra került.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	2020.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
5.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	2018.10.31	Záró beszámoló benyújtása megtörtént, de még nincs elfogadva.
6.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	68 913 846	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
7.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 030 156 896	18 000 000	2018.05.04	2021.09.30	2021.12.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósultak. A kivitelezésre vonatkozó vállalokozási szerződések aláírása megtörtént, kivitelezés folyamatban. A projekt megvalósításához költségnövekményt kapott. A projekt fizikai befejezése 2021.12.31-ig meghosszabbításra került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	2020.06.23	A projekt lezárult, fenntartásba került.
9.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
10.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
11.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	84 770 548	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	2019.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
12.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
13.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	2019.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	2019.12.05	A projekt 100 %-ban megvalósult.Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló 2020.03.04-én benyújtásra került. Az 1. beszámoló és a záró beszámoló nem került elfogadásra.
15.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	2019.10.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
16.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100 %-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. A záró kifizetési igénylés és beszámoló jóváhagyásra vár.
17.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	2019.09.15	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámolók elfogadásra kerültek, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
18.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégény	89 715 852	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
19.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	44 671 745	971 550	2017.07.01	2021.03.02	2021.03.02	A projekt 100 %-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló benyújtásra került.
20.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbétek	89 104 102	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	2020.11.30	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámolók elfogadásra kerültek, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
21.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
22.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	Szabolcsbáka	50 226 180	1 200 000	2017.02.01	2018.11.30	nem valósul meg	A projekt költségvetése nettóban került meghatározásra. Az irányító hatósági állásfoglalás alapján a projekt nettó finanszírozás marad. Az Önkormányzat nem valósítja meg a fejlesztést.
23.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét	174 318 034	4 582 391	2017.09.01	2021.09.30	2021.12.31	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult. A szakmai beszámolók benyújtásra kerültek, pénzügyi elszámolás megtörtént, a záró dátumot a használatbavételi engedély kiadása miatt hosszabítani szükséges.
24.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
25.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 876 171	1 471 395	2017.02.01	2021.05.31	2021.05.31	A projekt 100 %-ban megvalósult.Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló benyújtásra került.
26.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	53 702 757	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	2019.12.15	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámolók többsége már elfogadásra került, a záró beszámoló benyújtása megtörtént. Közbeszerzéshez kapcsolódóan szabálytalanság történt, melynek jogkövetkezményeként pénzügyi korrekcióra került sor. (Pénzügyi korrekció mértéke: konzorciumvezető: 15.177.243,-Ft.)
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	2020.09.30	A projekt 100 %-ban megvalósult.Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló benyújtásra került.
28.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 171 786	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
29.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
30.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövőpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
31.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt lezárult, záró kifizetési igénylés és beszámoló elfogadva, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
32.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycserkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
33.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	2018.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
34.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2021.12.31	2021.12.31	A projekt 100 %-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Szakmai beszámolók hiánypótlásai beküldésre kerültek. Záró mérőföldkő dátuma 2021.12.31.
35.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamossalyi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.12.29	2020.12.29	A projekt 100 %-ban megvalósult.Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló 2021.03.29-én benyújtásra került.
36.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.03.31	2021.03.31	A projekt 100 %-ban megvalósult.Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló benyújtásra került 2021.06.03-án.
37.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
38.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	54 971 569	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100 %-ban megvalósult, valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és kifizetésigénylés elfogadásra került.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
40.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2021.05.31	2021.09.30	A kivitelezés a 100 %-os készlettségi szintet elérte, a záró beszámoló előkészítése folyamatban van.
41.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	2020.10.31	A projekt 100 %-ban megvalósult, valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és kifizetésigénylés elfogadásra került.
42.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	2020.10.31	A projekt 100 %-ban megvalósult. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént, hiánypótlása folyamatban.
43.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
44.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	56 285 022	1 249 541	2017.06.01	2020.08.29	2020.08.29	A projekt 100 %-ban megvalósult, a záró beszámoló és kifizetésigénylés benyújtásra került. 2021.11.22-én közbesz szabálytalanság megállt FJF/1612/2 (2021) jogorvoslati bírálati döntés értelmében az építéshez kapcsolódó költségek soron elszámolható költség 25%-os csökkentése, azaz összesen 12.647.595,25 Ft pénzügyi korrekció, támogatási összeg csökkentés.
45.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2019.11.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
46.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100 %-ban megvalósult, valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló benyújtásra került, hiánypótlások teljesültek.
47.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	2019.12.20	A projekt 100 %-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.19-én benyújtásra került, hiánypótlása folyamatban.
48.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 862 074	2019.05.15	2021.05.31	2021.05.31	A projekt 100 %-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2021.08.29-én benyújtásra került.
49.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 932	4 560 000	2016.11.01	2020.12.31	2020.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult, a záró beszámoló és kifizetésigénylés benyújtásra került. Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. EUTAF ellenőrzés lezárult.
50.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.09.30	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
51.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.04.11	2020.08.31	2020.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
52.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	36 058 832	901 219	2017.11.01	2020.09.30	2020.09.30	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása megtörtént. Pénzügyi felfüggesztés alatt áll.
53.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	36 203 068	905 076	2017.06.01	2020.12.31	2020.12.31	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása megtörtént. 2021.09.07-én záró helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra. Közbeszerzéshez kapcsolódóan szabálytalanság történt, melynek jogkövetkezményeként pénzügyi korrekcióra került sor. (Pénzügyi korrekció mértéke: konzorciumvezető: 9.699.480,- Ft, projektmenedzsment: 242.487,-Ft.)
54.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	197 853 918	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	2020.07.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
55.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 010 522	7 450 000	2017.06.01	2020.09.28	2020.09.28	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró beszámoló és záró elszámolás elfogadásra került.
56.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	2018.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
57.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	2019.05.31	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló elfogadása megtörtént.
58.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	2019.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
59.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	2019.06.30	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló elfogadás megtörtént.



Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
60.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	2019.12.31	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént, azonban még nem került elfogadásra. A projekt költségkorlátain felül keletkezett kiadások vonatkozásában, kiegészítő támogatás igénylése történt a hazai forrás terhére.
61.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	2020.09.28	A projekt 100 %-ban megvalósult. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
62.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
63.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	2022.09.30	A projekt előkészítési folyamat lezárult, a szakmai megvalósítás folyamatban van.
64.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	180 096 550	4 500 000	2019.10.01	2022.03.31	2022.03.31	Az engedélyek rendelkezésre állnak, a harmadik közbeszerzési eljárás folyamatban van.
65.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycsanak	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	2020.11.30	A projekt 100 %-os készütségen van. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása megtörtént.
66.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2022.11.30	2022.11.30	A Kedvezményezett költségnövekményben részesült. Új Közbeszerzési eljárás van folyamatban.
67.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2022.09.30	2022.09.30	A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés megindult.
68.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycsanak	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	2022.05.31	A kivitelezés 75%-os készütségen áll.
69.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	303 632 005	6 983 530	2020.06.01	2022.11.30	2022.11.30	Közbeszerzési eljárás van folyamatban. Többforrás igény várható.
70.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.09.30	2022.09.30	Közbeszerzés lezárult, kivitelezés 20%-os készütségen áll.
71.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2022.09.30	2022.09.30	Közbeszerzés lezárult, kivitelezés 25%-os készütségen áll.
72.	TOP-2.1.3-19-SB1-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	2022.01.31	Kivitelezés 100%-os készütségen áll.
73.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamossályi	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2022.09.30	2022.09.30	Közbeszerzés lezárult, vállalkozási szerződés megkötésre került.
74.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	2022.05.31	A kivitelezés 75%-os készütségen áll.
75.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.15	2022.01.14	2022.01.14	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, az eszközbeszerzés zajlik.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
76.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1 844 262	2018.01.01	2021.06.30	2021.06.30	A projekthez kapcsolódó záró pénzügyi elszámolás és a záró szakmai beszámoló benyújtásra került az EPTK rendszeren keresztül.
77.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzorciumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	49 298 092	nem releváns	2018.02.01	2021.12.31	2021.12.31	A támogatói okiratban jóváhagyott projekt tevékenységek már 98%-ban megvalósultak. A járványhelyzetre tekintettel a projekt zárás időpontja 2021. december 31-re módosult.
78.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 746	2019.04.01	2020.02.29	2020.02.29	A záró beszámoló és kifizetési igénylés elfogadásra került.
79.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2022.06.30	2022.06.30	Kivitelezés 25%-os készülségen áll.
80.	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Apagy	451 341 720	10 125 000	2020.06.21	2023.06.30	2023.06.30	Kivitelezés 90%-os készülségen áll.
81.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	300 063 393	7 493 000	2020.11.01	2022.05.01	2022.05.01	Kivitelezés 100%-os készülségen áll.
82.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	Újfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	2021.12.31	Kivitelezés 100%-os készülségen áll.
83.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003	Csengerújfalu	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2023.03.31	2023.03.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósultak. TSZ módosítás folyamatban indikátor csökkenés miatt.
84.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke	443 382 400	11 084 560	2021.03.01	2022.08.31	2022.08.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósultak. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
85.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00023	Csengersíma	475 276 270	11 879 407	2021.07.01	2023.05.31	2023.05.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
86.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova	96 591 462	2 414 786	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósultak. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
87.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagyszekeres	158 200 254	3 955 006	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Közbeszerzés lezárult, vállalkozási szerződés megkötésre került.
88.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres	269 657 395	6 741 434	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Kivitelezés 25%-os készülségen áll.
89.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerújfalu	407 896 888	10 197 422	2021.07.01	2023.01.31	2023.01.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
90.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke	298 048 027	7 451 200	2021.07.01	2022.10.31	2022.10.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
91.	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	150 000 000	3 750 000	2021.09.01	2023.02.28	2023.02.28	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
92.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszaszalka	362 056 619	9 051 415	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Közbeszerzés lezárult, vállalkozási szerződés megkötésre került.
93.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás	319 771 868	7 994 296	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Közbeszerzés lezárult, vállalkozási szerződés megkötésre került.
94.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00029	Tiszaadony	337 918 121	8 447 953	2021.07.01	2023.05.31	2023.05.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
95.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Kölcse	499 987 570	12 496 800	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Közbeszerzés lezárult, vállalkozási szerződés megkötésre került, kivitelezés elkezdődött.
96.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00040	Tiszavid	315 421 521	7 885 538	2021.07.01	2023.04.01	2023.04.01	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
97.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény	279 178 605	6 979 465	2021.07.15	2022.12.31	2022.12.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
98.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád	327 031 758	7 925 794	2021.07.15	2022.12.31	2022.12.31	Kivitelezés 25%-os készülségen áll.
99.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti	184 688 015	4 617 200	2021.07.15	2022.12.31	2022.12.31	Közbeszerzés lezárult, vállalkozási szerződés megkötésre került.
100.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola	323 798 419	8 094 960	2021.07.15	2022.12.31	2022.12.31	Közbeszerzés lezárult, vállalkozási szerződés megkötésre került.
101.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök	357 643 688	8 941 090	2021.06.01	2023.05.31	2023.05.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
102.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00019	Pátyod	266 738 408	6 668 460	2021.07.31	2022.12.31	2022.12.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.
103.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád	403 805 066	10 095 000	2021.07.01	2022.12.31	2022.12.31	Közbeszerzés lezárult, vállalkozási szerződés megkötésre került, kivitelezés elkezdődött.
104.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász	307 790 670	7 690 000	2021.07.01	2023.03.31	2023.03.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
105.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó	395 488 359	9 887 000	2021.07.01	2023.01.31	2023.01.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
106.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00052	Gávavencsellő	316 624 445	7 915 611	2021.08.01	2022.12.31	2022.12.31	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
107.	TOP-1.5.1-20-2021-00031	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	230 099 658	5 400 000	2021.05.01	2022.09.30	2022.09.30	Az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
108.	TOP-1.5.1-20-2021-00021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	31 178 842	770 500	2020.08.01	2021.12.31	2021.12.31	A projekt megvalósítása 98%-os készülségen van.
109.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00032	Szamosatárfalva	454 168 540	11 176 713	2021.07.01	2023.05.31	2023.05.31	Átadásra került az ENEREA Nonprofit Kft-nak.