

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Közgyűlés Jegyzőjétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Ált/164-1/2024.

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti
Együttműködések Bizottsága

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő
tevékenységéről**

A tájékoztatót

készítették:

**Pályázati és Projekt Osztály
munkatársai**

szakmai szempontból
ellenőrizte:


Kósa Tímea

törvényességi szempontból
ellenőrizte:


Dr. Székely Tibor

Tel.: (36) 42/599-527; Email: elnok@szszbmo.hu

Tel.: (36) 42/599-529; Email: jegyzo@szszbmo.hu

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer megkezdte a 2014-2020-as programozási időszak operatív programjainak zárását. A zárási folyamat célja, hogy Magyarország az operatív programok keretén belül megvalósult fejlesztések és programok uniós forrásból származó pénzügyi támogatásával az Európai Unió felé pontosan és határidőben elszámoljon. Ebben a folyamatban a kedvezményezetteknek is fontos szerepük van az általuk megvalósított projektek befejezésével és lezárásával.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elsődlegesen a standard eljárásban megvalósuló nyertes projektek projektmenedzsmenti feladatait látták el.

Fentiek mellett számos projektet kiemelt eljárásrendben nyújtott be Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, együttműködésben konzorciumi partnereivel.

A teljes TOP 2023. december 31. napjával zárult, azzal, hogy a kifizetési kérelmeket ezen dátummal bezárólag lehetett benyújtani elszámolásra (2024. első negyedévében az esetleges hiánypótlások benyújtása mellett). Ezzel párhuzamosan a projektek záró helyszíni ellenőrzései is maradéktalanul megtörténtek, melyek a fentiek mellett a zárási folyamat elengedhetetlen részét képezték.

A TOP projektek zárásának legfőbb tapasztalata, hogy a szoros szakmai együttműködés, a konzorciumi megállapodás betartása legtöbb esetben sikeres projektzárást eredményezett. Projektmenedzsmenti részről a záró helyszíni ellenőrzés intézkedési terv mentessége volt a célunk. Amint az már korábban is jelzésre került a konzorciumi együttműködések kötöttségében, a projektmegvalósítás során, standard eljárásrendben a Konzorciumvezetőnél közbeszerzési, műszaki ellenőri, kivitelezési vagy a kiemelt eljárásrendben a konzorciumi partnernél felmerült beszerzési problémák esetenként szabálytalanságokhoz vezettek.

Az ENI nemzetközi projektjeink lezárása megtörtént (MOBI, NESICA, GEOSSES), a kapcsolódó költséghitelesítések megtörténtek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Vezető Partnerként részt vesz - az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében - a ROHU 456 azonosítószámú, EASYDOOR "Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása" (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című, turisztikai attrakciófejlesztést

támogató projektben. A projektrészünk lezárása megtörtént, de a projekt együttműködő partnereink kérésére meghosszabbításra került 2024. augusztus 31. napjáig.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és a kapcsolódó végrehajtási dokumentumok keretei között számos települési önkormányzat működik együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatallal, konzorciális együttműködési formában. A konzorciumi együttműködés a Közreműködő Szervezet által rendelkezésre bocsátott alapvetően kötött tartalmi elemeket tartalmaz.

A jelenlegi szabályozás szerint ezen szankciók elsődlegesen a projektmenedzsmentet, csupán csak másodlagosan érintik a közbeszerzési lebonyolítót.

A kiemelt eljárásrendű, még le nem zárt vármegyei projektek közül kiemelkedik a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” c. projekt, amely konzorciumban valósul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatallal. A támogatási szerződés 2022. március 25-én lépett hatályba (2022. március 1-én indult, a záró időpontja 2029. február 28.). A projekt tervezett teljes költségvetése 7 450 000 000 Ft. Az első mérföldkövéhez kapcsolódó feladatok teljesítése megtörtént (Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködés, Irányító Csoport és Paktumiroda működése folyamatos, Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Stratégia elkészült, Működési Kézikönyv – a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által elfogadásra került) a szakmai megvalósítás megkezdődött.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében I.” és a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében II. ütem” című projektek támogatási szerződésai megkötésre kerültek. A Vármegyeháza épületének 2022-2023. évi felújítási munkálatai, annak nehézségei felvetik a projekt teljes újragondolását.

A Pályázati és Projekt Osztály kezelésében benyújtásra került a TOP_Plusz 3.1.3.-23 felhívás beavatkozásai keretében a meglévő Szolgáltatási Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálatára és módosítására irányuló projekt.

Nemzetközi együttműködések területén számos új pályázati lehetőség nyílt meg, amelyekre négy pályázatot nyújtott be az Önkormányzat:

- Introduction of the Innovative Approaches toward Green Transport Cross-border Ecosystem (A zöld közlekedés határon átnyúló ökoszisztémájának innovatív megközelítésének bemutatása). Akronim: Green Mobility.
- Cooperation of local communities in the HU_RO_UA border region for joint development planning, capacity and partnership building (HU-RO-UA határmenti kistérségek együttműködése a kárpátaljai kistérségek fejlesztési terve, kapacitás bővítése és a határon átnyúló együttműködés elmélyítése érdekében). Akronim: Planning4U.
- Innovative service for climate change monitoring (Innovatív szolgáltatás az éghajlatváltozás követésére). Akronim: ClimSES.
- Cultural bridge (Kultúrhíd: az integráció és a mentális egészség eszköze). Akronim: CultureBridge.

Projektjeink folyamatos intézményrendszeri ellenőrzés alatt vannak. A közreműködő szervezeteken túl az EUTAF is több projektünket ellenőrizte már, hazait és nemzetközit egyaránt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és Hivatala által megvalósított és már lezárt projektjei közül számos projektfenntartási státuszba került, amelyhez kapcsolódóan vállalt feladatok végzése folyamatos.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak tematikusan részletezett mellékleteiben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. április 19.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS

.../2024. (IV. 25.)

önkormányzati határozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről

A Vármegyei Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2024. április 25.

1. sz. melléklet

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása	A projekt fenntartásba került: igen/nem.	Megjegyzés, tennivaló
1	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 862 074	2019.05.15	2021.05.31	2021.05.31	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Szabálytalansági döntés (XIX. Fejezet terhére követelés és kamatai megkérve)
2	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	180 096 550	4 500 000	2019.10.01	2023.12.31	2023.12.31	Záró beszámoló és kifizetésigénylés beküldésre került., záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Vízjogi üzemeltetési engedélyre és út forgalomba helyezésre várunk.	Nem, engedélyre várunk.	Nincs
3	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2023.11.30	2023.11.30	Záró beszámoló és kifizetésigénylés elfogadásra került., záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Fenntartásba fordításra várunk.	Nem, fenntartásba fordulásra várunk.	Nincs
4	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	389 675 420	6 983 530	2020.06.01	2023.09.30	2023.09.30	Záró beszámoló és kifizetésigénylés elfogadásra került., záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Fenntartásba fordításra várunk.	Nem, fenntartásba fordulásra várunk.	Nincs
5	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2023.03.31	2023.03.31	Záró beszámoló és kifizetésigénylés elfogadásra került., záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Fenntartásba fordításra várunk.	Nem, fenntartásba fordulásra várunk.	Nincs
6	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamossályi	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2023.09.30	2023.09.30	Záró beszámoló és kifizetésigénylés elfogadásra került., záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Fenntartásba fordításra várunk.	Nem, fenntartásba fordulásra várunk.	Nincs
7	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048	Gávavencsellő	316 624 445	7 915 611	2021.08.01	2023.12.20	2023.12.20	Záró beszámoló és kifizetésigénylés beküldésre került., záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válására várunk.	Nem, engedélyre várunk.	Nincs
8	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó	395 488 359	9 887 000	2021.07.01	2023.12.31	2023.12.31	Záró beszámoló és kifizetésigénylés beküldésre került., záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Vízjogi üzemeltetési engedélyre várunk.	Nem, engedélyre várunk.	Nincs
9	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök	357 643 688	8 941 090	2021.06.01	2023.12.18	2023.12.18	Záró beszámoló és kifizetésigénylés elfogadásra került., záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Fenntartásba fordításra várunk.	Nem, fenntartásba fordulásra várunk.	Nincs

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása	A projekt fenntartásba került: igen/nem.	Megjegyzés, tennivaló
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Nyírbátor	699 277 911	17 000 000	2022.04.30	2025.08.31	2025.08.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Nyírbátor	450 164 286	11 000 000	2022.04.30	2024.11.30	2024.11.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, közbeszerzési eljárás lezárult, vállalkozási szerződések 2024.03.12-én aláírásra kerültek. A kivitelezés megkezdődött.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
3	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Nyírpazony	60 808 528	1 420 760	2022.09.22	2025.02.28	2025.02.28	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Apagy	125 099 050	3 127 194	2024.12.31	2024.12.31	2024.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, közbeszerzési eljárás lezárult, vállalkozási szerződés 2024.03.12-én aláírásra került.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	Tiszalök	500 000 000	13 740 280	2021.06.30	2024.06.30	2024.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
6	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök	107 918 595	1 008 585	2022.06.01	2025.05.31	2025.05.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
7	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Tiszalök	212 592 321	2 980 266	2022.11.01	2024.11.01	2024.11.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
8	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	Gávavencsellő	110 859 490	2 590 175	2022.09.30	2024.09.30	2024.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
9	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	Gávavencsellő	298 955 417	6 984 939	2022.09.30	2025.09.30	2025.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
10	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Tiszalök	169 348 625	3 779 669	2023.12.01	2025.12.01	2025.12.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
11	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Tiszalök	199 990 596	3 360 000	2022.07.01	2024.06.30	2024.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
12	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök	100 020 604	523 404	2023.06.01	2026.06.01	2026.06.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
13	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Tiszalök	111 375 855	766 271	2023.06.01	2026.05.30	2026.05.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
14	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Olcsva	113 591 318	2 839 782	2022.11.01	2025.01.31	2025.01.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
15	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Újfehértó	699 999 999	19 068 393	2021.06.30	2024.06.30	2024.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
16	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Gégény	178 764 213	4 469 105	2023.07.01	2025.06.30	2025.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
17	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke	392 502 402	9 170 617	2022.03.01	2025.08.31	2025.08.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
18	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Nyírpazony	67 947 146	1 587 550	2023.02.28	2025.02.27	2025.02.27	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
19	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazony	258 151 195	5 629 465	2022.08.01	2024.07.31	2024.10.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
20	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor	749 545 835	18 000 000	2022.10.30	2025.09.30	2025.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.

2. sz. melléklet

Szabálytalan projekt azonosítója	Érintett település	Szabálytalanság oka (közbeszerzés, határidő stb.)	Pénzügyi érdeksélem történt (Igen / nem)	Pénzügyi érdeksélem mértéke (Település és Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal visszafizetési kötelezettsége	Megjegyzés
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	Közbeszerzés	Igen	8 020 858 Ft	200 270 Ft	A XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megtérítésre került Tiszanagyfalu Község Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére is. A projekt lezárult és fenntartásba fordult.
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	Közbeszerzés	Igen	13 508 401 Ft	308 740 Ft	A XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megtérítésre került Nagyhalász Város Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére is. A projekt lezárult és fenntartásba fordult.
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	Közbeszerzés	Igen	15 177 243 Ft	0 Ft	A projekt lezárult és fenntartásba fordult.
TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	Közbeszerzés	Igen	12 808 659 Ft	166 068 Ft	A projekt lezárult és fenntartásba fordult.
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	Közbeszerzés	Igen	10 341 360 Ft	232 589 Ft	A XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megtérítési kérelem benyújtva.
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	Közbeszerzés	Igen	9 941 967 Ft	242 487 Ft	A projekt lezárult és fenntartásba fordult.
TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Beszerezési eljárás	Igen	41 291 165 Ft	41 291 165 Ft	A konzorciumi partnerrel szemben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár szabálytalanságot állapított meg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. § (2) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően 41.291.165,- Ft összegben. A Támogatási Szerződés hatályos költségvetése alapján a követelést megalapozó elszámoló bizonylatok maradéktalanul az Együtt Európáért Alapítvány számlái. A konzorciumi partner fellebezést fogalmazott meg, amelyet a konzorcium vezető eljárási határidőn belül továbbított a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság felé.

3. sz. melléklet

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002	"Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében"	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	150 000 000	3 750 000	2021.09.01	2023.12.28	2023.12.28	A projekt megvalósult és lezárult.
2	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003	#HELYBENVAGYRENDEN# – Szabolcs-Szatmár-Bereg, a fiatalok megyéje	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	105 000 000	1 312 498	2021.12.01	2023.12.28	2023.12.28	Szakmai megvalósítás megtörtént. Az indikátorok teljesültek. A konzorciumi partnerrel szemben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára szabálytalanságot állapított meg.
3	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00004	"Az én megyém! Az én történetem!"	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	145 000 000	1 875 000	2022.01.01	2023.02.28	2023.09.15	A projekt megvalósult és lezárult.
4	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	7 450 000 000	207 556 692	2022.03.01	2028.02.29	2028.02.29	A projektfejlesztés lezárult. A szakmai megvalósítás megkezdődött. A célcsoport számára bértámogatás és vállalkozóvá válást segítő támogatás kiírásra került.
5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	699 500 001	23 627 170	2022.04.01	2024.11.30	2025.12.31	A projektfejlesztés egyeztetése megkezdődött.
6	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében II. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	50 499 999	1 253 738	2022.10.01	2024.11.30	2025.12.31	A projektfejlesztés egyeztetése megkezdődött.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projekt partnerek	Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	HUSKROUA/1702/8.1/0065 GeoSES	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Ukrajna: Ungvári Nemzeti Egyetem (Vezető Partner) Magyarország: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szlovákia: Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Kassa Románia: Kolozsvári Műszaki Egyetem	A projekt tervezett teljes költségvetése: 938 105,22 EUR, melyből EU támogatás: 844 294,68 EUR A Vármegye Önkormányzatának tervezett költségvetése: 158 650,80 EUR (tényleges: 143 238,83 EUR)	2019.12.01	2022.12.31	A projekt célja közös intézkedések, stratégiák kidolgozása a vészhelyzetek előrejelzésére, valamint a központi és helyi hatóságok, és a lakosság tájékoztatására. A projekt célkitűzései között szerepelt a Tisza és mellékfolyóinak területén fellépő klimatikus változásokból eredő geológiai folyamatok feltárása és ezek előrejelzése (árvíz, belvíz, karsztfolyamatok, földcsuszamlások), fejlett technológiák innovatív és összehangolt integrálása a Tisza folyó menti talaj(deformítások), földcsuszamlások mérésére. A Vármegye Önkormányzata legfőbb feladata a projekt megvalósítása során a Felső-Tisza-vidék vízgyűjtő területére vonatkozó átfogó klímastratégia elkészítése, valamint a figyelemfelkeltés és a lakossági rendezvényeken, iskolai oktatás keretében bemutatható kisfilm készítése volt. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták.
2	HUSKROUA/1702/6.1/0014 NESiCA	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Ukrajna: Ungvári Nemzeti Egyetem (Vezető Partner), Európai Kezdeményezések Központja Ungvár Magyarország: Nyíregyházi Egyetem Szlovákia: Műszaki Egyetem, Kassa Románia: Suceava Stefan cel Mare Egyetem	A projekt tervezett teljes költségvetése: 1 104 707,30 EUR, az EU támogatás összege 994 236,56 EUR A Vármegye Önkormányzatának tervezett költségvetése: 124 368,60 EUR (tényleges 111 381,69 EUR)	2020.05.01	2023.05.31	A projekt általános célja az energiahatékonyság fejlesztése, és a megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása, valamint oktatási útmutatók és képzések, gyakorlati tevékenységek a közösségekben, a környezet fenntartható használatának elősegítése érdekében Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Ukrajna határ menti területén. A projekt a program-specifikus célkitűzés megvalósításához járult hozzá („Környezetvédelem, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás”). Egyidejűleg erős platformot biztosított az EU energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos intézkedések végrehajtására, tapasztalatok megosztására. A Vármegye Önkormányzata a projekt céljaihoz „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Hosszú Távú Energetikai Koncepció – Épületenergetikai Koncepció” kidolgozásával, valamint a három kiválasztott vármegyei városokban (Kemecse, Tiszalök, Záhony) a kijelölt önkormányzati tulajdonú épületek Energetikai tanúsítványainak elkészítésével és környezetvédelmi tudatosságot erősítő kampánnyal járult hozzá. A projekt keretében elkészült Energetikai tanúsítványok (összesen 16 db) további fejlesztési projektek alapküldeményei lehetnek. A résztvevők tanulmányúton vettek részt, ahol a kárpátaljai polgármesterek Memorandumot írtak alá a kijelölt városok polgármestereivel a további együttműködési szándékról. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták.
3	HUSKROUA/1702/7.1/0023 MOBI	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Ukrajna: IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége (Vezető Partner), Kárpátalja Régió Helyreállítási és Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálat Szlovákia: Kassa Önkormányzati Régió Románia: Máramaros Megyei Tanács, Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység	A projekt tervezett teljes költségvetése: 1 051 980,00 EUR, az EU támogatás összege 946 782,00 EUR A Vármegye Önkormányzatának tervezett költségvetése: 178 100,00 EUR (tényleges 157 128,65 EUR)	2020.03.01	2023.10.31	A projekt célja: a közlekedési kapcsolatok fejlesztése Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Ukrajna határ menti régióiban, egy olyan fenntartható platform létrehozásával, amely elősegíti az emberek és az áruk határokon átnyúló hatékony mobilitását, a közlekedés és a határ infrastruktúrájának javítását, a kormányok és szakmai szervezetek közötti együttműködés megerősítését. A projekt célkitűzései között szerepelt többek között: megvalósíthatósági tanulmányok és kísérleti infrastrukturális projektek kidolgozása. A Vármegye Önkormányzata elsősorban közlekedési szakértők bevonásával aktívan vett részt a közlekedési kapcsolatok elemzésében és az átfogó közlekedési, határon átnyúló Mobilitási Terv és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában. A Mobilitási Terv elemzi a jelenlegi határokon átnyúló közlekedési rendszert, tartalmazza az egyes határrégiók regionális terveit a közlekedés és a határ infrastruktúra, vízi közlekedés, a vasúti szolgáltatások, a nemzetközi légi szolgáltatások stb. fejlesztése területén. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták.
3	ROHU456	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Magyarország: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. Románia: Szatmár Megyei Tanács, Szatmár Megyei Múzeum	A projekt tervezett teljes költségvetése: 12 504 461,95 EUR, (ERFA támogatás összege: 946 782,00 EUR)	2020.10.01	2023.12.31	VMÖK rész: A projekt keretében vállalt beruházási helyszíneken a munkálatok elkészültek. A kapcsolódó külső szakértői tevékenységek (műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, jogi szolgáltatás, kommunikációs tevékenységek) elvégzésre kerültek. A szakrális tereken vállalt beavatkozások elszámolása és költségeik hitelesítése megtörtént. Nyírbátorban a történelmi sétány folytatása kapcsán - vállalkozó általi határidőproblémák okán - maximális kötbér kiszabása volt indokolt (amely követelést Vállalkozó nem vitatott). Az elmaradó tételeken túl a beruházás befejeződött, a kapcsolódó költségek elszámolása megtörtént (a költségek 0,53 %-a nem került hitelesítésre ezen projektelemnél a Közreműködő Szervezet által.) A lovarda esetében határidő be nem tartása okán, kötbér kiszabása volt indokolt. A használatbavételi engedély folyamatban van. A kapcsolódó, felmerült költségeket elszámoltuk, a költségek hitelesítését a Közreműködő Szervezet elvégezte ezen beruházási elemre is. Bár a projektelszámolás 2024. december 31. napjáig került hosszabbításra a projektmenezsment december havi bértömegét nem számolhattuk el a projekt terhére, csakúgy mint egy roll-up 60 000 Ft-os tételét, amelyhez kapcsolódóan a költségvetésben 0 forint szerepelt. Összeségében 5 132 494,58 Eur a Vármegye Önkormányzatának projektrészét érintő költségvetése (1 965 745 424 HUF, 383 Ft/Eur). A 284 360,60 Eur (108 910 109 HUF) maradvány mellett, 4 848 133,98 Eur (1 856 835 314 HUF) került hitelesítésre.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
5.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	59 999 446	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
6.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 021 441 864	18 000 000	2018.05.04	2021.02.26	A projekt lezárult, fenntartásba került.
7.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	A projekt lezárult, fenntartásba került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
9.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	106 970 926	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
11.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
12.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
13.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsaháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	A projekt lezárult, fenntartásba került.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
15.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
16.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
17.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégény	85 627 701	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
18.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	39 134 402	971 550	2017.07.01	2020.09.10	A projekt lezárult, fenntartásba került.
19.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbéltek	110 992 000	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
20.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
21.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
22.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 855 805	1 471 395	2017.02.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
23.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	68 880 000	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
24.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
25.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 211 147	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
26.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövőpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
28.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
29.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycsérkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
30.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
31.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamossályi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.12.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
32.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.01.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
33.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
34.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	69 113 442	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
35.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszard	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
36.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
37.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
38.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
40.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
41.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
42.	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	332 000 000	8 300 000	2017.09.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
43.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 936	4 560 000	2016.11.01	2020.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
44.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
45.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.06.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
46.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	45 902 548	1 147 563	2017.06.01	2020.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
47.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	199 068 054	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
48.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 013 387	7 450 000	2017.06.01	2020.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
49.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
50.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
51.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
52.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
53.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
54.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
55.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
56.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP)	147 620 711	3 622 710	2017.09.15	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
57.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycsanak	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
58.	TOP-2.1.3-19-SB1-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
59.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
60.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.14	2022.01.14	A projekt lezárult, fenntartásba került.
61.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1844262	2018.01.01	2021.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
62.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzorciumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	50 000 000	nem releváns	2018.02.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
63.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 751	2019.04.01	2020.02.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
64.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
65.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	300 063 393	7 493 000	2020.11.01	2022.05.01	A projekt lezárult, fenntartásba került.
66.	TOP-2.1.3-16-SB1-2019-00004	Újfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
67.	TOP-1.5.1-20-2021-00021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	31 178 842	770 500	2020.09.01	2021.12.31	A projekt lezárult.
68.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét	174 318 034	4 582 391	2017.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
69.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
70.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszard	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
71.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	43 637 427	1 090 935	2017.06.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
72.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	36 058 832	901 219	2017.11.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
73.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
74.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycsanak	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
75.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
76.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
77.	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Apagy	451 341 720	10 125 000	2020.06.21	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
78.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003	Csengerőfalu	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
79.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke	443 382 400	11 084 560	2021.03.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
80.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova	96 591 462	2 414 786	2021.07.01	2023.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
81.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagysekeres	158 200 254	3 955 006	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
82.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres	269 657 395	6 741 434	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
83.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerújfalú	407 896 888	10 197 422	2021.07.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
84.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke	298 048 027	7 451 200	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
85.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszaszalka	362 056 619	9 051 415	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
86.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás	319 771 868	7 994 296	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
87.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Kölcse	499 987 570	12 496 800	2021.07.01	2023.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
88.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény	279 178 605	6 979 465	2021.07.15	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
89.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád	327 031 758	7 925 794	2021.07.15	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
90.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti	184 688 015	4 617 200	2021.07.15	2023.05.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
91.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola	323 798 419	8 094 960	2021.07.15	2023.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
92.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád	403 805 066	10 095 000	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
93.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
94.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász	307 790 670	7 690 000	2021.07.01	2023.11.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.