



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási  
Társulás  
Társulási Tanácsának elnökétől  
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.**

TÁRS/4-1/2023

**Döntéshozatal:**  
egyszerű többség

**T Á J É K O Z T A T Ó**

- a Vármegyei Közgyűléshez –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Program  
megvalósításának helyzetéről**

**Készítette:**

**Éberhardt Gábor**  
ügyvezető

ÉAK Nonprofit Kft.  
4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.  
Adószám: 13919967-2-15

-1-

**Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!**

## **1. Bevezetés**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a 2006. március hó 06. napján kelt Alapítói Okirattal és elfogadott Társulási Megállapodással jött létre 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. székhellyel. A Társulás tagjainak száma 239 önkormányzat.

A Társulás elnöke: Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke

A Társulás alelnöke: Jászai Menyhért

A Társulás divízió alelnökei: Hanusi Péter és Major Tamás.

A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerint gazdálkodnak, de azoktól elkülönülten.

A Társulás tagönkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozik a településeken a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása. Az önkormányzatok e kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítására és a meglévő rendszerekkel együtt történő üzemeltetésére hozták létre a Társulást.

## **2. Lezárult projektek**

### **2.1. Szilárdhulladék-gazdálkodási Program I-II. üteme**

A Szilárdhulladék-gazdálkodási Program megvalósításának célja: a fejlesztéssel érintett lakosság számára olyan települési szilárd hulladékgyűjtési-kezelési rendszer megvalósítása, amellyel teljesülnek mind az Európai Unió követelményei, mind az ezekkel harmonizáló hazai jogszabályok előírásai. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott települések megállapodtak, hogy a régió belül három önálló gyűjtőkörzetet hoznak létre Nyíregyházán, Nagyecsedén és Kisvárdán.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási program keretében létrehozott létesítmények két ütemben 2006-2015. közötti időszakban valósultak meg Kohéziós Alap és KEOP támogatási források felhasználásával.

#### **2.1.1. Kohéziós Alapból támogatott CCI 2004/HU/16/C/PE/004 számú projekt - I. ütem (a projekt teljes körűen lezárult)**

A CCI 2004/HU/16/C/PE/004 számú, a „*Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer – I. ütem*” projekt támogatási szerződése alapján a **megítélt összes beruházási költség nettó 35.844.654 EUR**, melyből 10% terhelte önerőként a résztvevő önkormányzatokat, 78% EU támogatás és 12% az állami költségvetés hazai társfinanszírozása volt.

A projekt keretében **elkészült létesítmények és helyszínei:**

- Kisvárdai Hulladékkezelő Központban: Hulladéklerakó telep, Komposztáló telep és technológia, gépek, járművek és bekötőút; Kisvárdai, Külterület 068/17 hrsz.
- Nagyecsed Hulladékkezelő Központban: Hulladéklerakó telep, Komposztáló telep és technológia, gépek, járművek és bekötőút; Nagyecsed, Külterület 0188/19 hrsz.
- Nyíregyháza Szilárdhulladék lerakó, gépek, járművek; Nyíregyháza, Külterület 02354/5 hrsz.
- Nyíregyháza Hulladékkezelő Központban: Hulladékválogató üzem, Hulladékválogató technológia, bálázó, homlokrakodó, targonca és bekötőút; Nyíregyháza, Külterület 02350/10 hrsz.
- Nyíregyháza Hulladékudvar, Nyíregyháza, Kerék út 1. Nyíregyháza, 0504/1 hrsz.

A projekt megvalósításának időszaka: 2006. március 29. - 2011. november 30., a fenntartási időszak 2016. november 30-án lejárt.

### **2.1.2. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú projekt - II. ütem**

A Hulladékgazdálkodási Program II. ütem tartalmazta a szelektív hulladékrendszer fejlesztést és a mechanikai-biológiai előkezelő telepítését a Nyíregyházi, Kisvárdai és Nagyecsed Regionális Hulladékkezelő Központban.

A Támogatási Szerződés szerint a Projekt forrásösszetétele: nettó összköltsége: 3.828.708.500,- Ft, a támogatás összege: 3.613.115.150,- Ft, a saját erő összege: 215.593.350,- Ft. A Társulás a saját erő összegére az EU Önerő Alapra önerő-támogatás iránti kérelem nyújtott be, melyet az EU Önerő Alap 100%-ban támogatott. Így a projekt 100%-os EU és állami támogatással valósult meg.

A megvalósult Projekt elemek:

- Mechanikai-biológiai kezelőterek létesítése a Nyíregyházi, a Kisvárdai és a Nagyecsed Regionális Hulladékkezelő Központban
- Szelektív gyűjtés fejlesztése házhoz menő gyűjtéssel és gyűjtőszigetekkel
- Hulladékgyűjtő és szállítójárművek, hulladékkezelő gépek és berendezések beszerzése
- Hulladékgyűjtő edények és házi komposztálók beszerzése
- Hulladékmegelőző intézkedések: (házi komposztálás elterjesztése és lakossági tudatformálás)

A projekt megvalósításának időszaka: 2013. június 30. - 2015. november 25. A fenntartási időszak 2021. április 21-ig tartott, tehát **a projekt lezárult.**

## **2.2. Bezárt lerakók rekultivációja**

### **2.2.1. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 számú projekt**

A **KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú Rekultivációs projekt** keretében két részben összesen **130 db bezárt hulladéklerakó rekultivációja valósult meg 100 %-os támogatással.** Az első rész – **108 db hulladéklerakó rekultivációja bruttó 6.771.086.006 Ft összköltséggel** 2014. évben befejeződött. A második rész – **22 db hulladéklerakó rekultivációjának kivitelezése bruttó 1.678.758.656 Ft összköltséggel** 2015. év végén készült el. A projekt fenntartási időszaka 2021.03.07-ig tartott, tehát **a projekt lezárult.**

## **2.2.2. A rekultivációs program folytatása**

A 2016. évi költségvetési maradvány terhére az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerint a Társulás újabb 14 tag önkormányzata kapott forrást 939.500.000 Ft összegben szilárdhulladék lerakó rekultivációjára. Az állami támogatás az önkormányzatok részére került folyósításra. A Belügyminisztérium és a 14 tag önkormányzat között Támogatói Okirat jött létre, mely rögzíti a támogatás felhasználásának feltételeit.

A Társulás az érintett önkormányzatokkal Konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, melyben a rekultivációs munkák teljes körű lebonyolítása során szakmai segítségnyújtást vállalt. A Projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások és az építési beruházás tekintetében a beszerzési/közbeszerzési eljárásokat az Önkormányzatok helyett és nevükben a Társulás bonyolította le. A közbeszerzési eljárások során beérkezett ajánlatok alapján a Társulásnak 99.779.100 Ft-tal saját forrásából szükséges volt kiegészíteni az Önkormányzatok által kapott állami támogatást, erről a Társulás 2/2017. (III. 09.) számú határozatával döntött. A közbeszerzési eljárások eredményhirdetésére és a szerződéskötésekre önkormányzatonként külön-külön csak ezt követően kerülhetett sor.

Az érintett 14 önkormányzat: Baktalórántháza, Encsencs, Hodász, Jármí, Kálmánháza, Kántorjánosi, Levelek, Mérk, Nyírbétek, Nyírlugos, Nyírvasvári, Ófehértó, Penészlek, Tiszakóród.

A rekultivációk megvalósításának időszaka: 2017. március 24. – 2017. november 30. volt. A kivitelezési munkák 2017. augusztus végéig minden településen elkészültek. Ezt követően a hatósági igazolások beszerzése és a Belügyminisztérium felé történő szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására került.

## **2.2.3. Rekultiválásra váró lerakók**

A tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kimaradt települések számára továbbra is jogszabályon alapuló hatósági kötelezettség a közigazgatási területükön lévő bezárt hulladék lerakók rekultivációja. A Társulás a továbbiakban is elkötelezett abban, hogy a tag településeken lévő bezárt hulladék lerakók rekultivációja teljes körűen mielőbb megvalósuljon. Az időközben lejárt rekultivációs engedélyek hosszabbítása nem volt lehetséges, ezért a Társulás 2022. évben beszerezte 15 db tagtelepülés jogerős rekultivációs tervét

# **3. A Szilárdhulladék-gazdálkodási Program folytatása**

## **3.1. A KEHOP-3.2.1-15-2016-00004 azonosítószámú projekt**

A **KEHOP-3.2.1-15-2016-00004** azonosítószámú, **„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”** című projekt megvalósításáról a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás** a 11/2016. (XII. 06.) számú és a 6/2017. (V. 23.) számú határozataival döntött.

A **Társulás** és a **Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.** (továbbiakban NFP) között 2016.12.13-án került megkötésre a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (Konzorciumvezető az NFP), melyben a Társulás meghatalmazza az NFP-t a Projekt Támogatási Szerződésének megvalósítása érdekében, a Konzorcium javára és nevében szükséges nyilatkozatok megtételére.

A Projekt Támogatási Szerződését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és az NFP 2016.12.30-án írta alá.

A projekt előkészítéséhez kapcsolódóan aláírásra került a vállalozási szerződés a megvalósíthatósági tanulmányt készítő, a közbeszerzési, az eszköz és építés tervező vállalkozókkal. A projekt hatályos Támogatási Szerződében szereplő támogatási összeg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló Korm. határozat 2017. szeptember 12-én megjelent módosítása alapján megemelésre került.

A projektet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg. A kormányzati struktúra változása miatt az NFP a projekttel kapcsolatos állami feladatok ellátását 2023. január 01. napjával az Építési és Beruházási Minisztérium részeként folytatja tovább. Az átalakulás nincs hatással sem a Társulás és annak jövőbeni jogutódja, sem a Társulás között megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére és feladatok elvégzésére. Az állami feladatok megvalósítása továbbra is kiemelt feladat marad az Építési és Beruházási Minisztérium keretein belül, a feladatok megvalósítása során nem befolyásolják hátrányosan a Projekt határidőben és szerződés szerinti megvalósítását.

## I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **5. számú módosítás, 2021.08.27.**

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	szerződés megkötve	szerződés megkötve	szerződés megkötve	szerződés megkötve	szerződés megkötve	előkészítése folyamatban	előkészítése folyamatban	előkészítése folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2021.04.27.	2018.03.29.	2018.03.29	2019.07.01.	2018.11.08.	-	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2021.09.01	2018.12.12	2018.04.12	2019.07.22	2018.11.23	-	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	5 156 995 046 Ft	12 490 000 Ft	14 301 000 Ft	1 132 039 500 Ft	1 148 450 000 Ft	-	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2023.09.01	2022.12.31	2022.12.31	2020.05.08	2019.08.08.	-	-	-

Támogatás összege:

**7 499 552 049 Ft**

Összköltség:

**8 337 832 752 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete:

**2016.09.19.**

A projekt fizikai befejezésének határideje:

**2023.08.31.**

## II. Műszaki tartalom:

### - Eszközbeszerzés:

- 28 db hulladékgyűjtő és –szállító jármű beszerzése
  - Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m<sup>3</sup>-es felépítménnyel
  - Kétkaros konténeremelő felépítményes konténerszállító gépjármű
  - Görgős konténerszállító gépjármű
  - Konténerszállító pótkocsi
  - Nyerges vontató
  - Mozgópaddlós félpótkocsi
  - Edényzetmosó felépítmény
- 97 736 db hulladékgyűjtő edényzet, konténer beszerzése
  - 32 m<sup>3</sup>-es konténerek
  - 7 m<sup>3</sup>-es sitt, stb. konténerek
  - Egyéb konténerek
  - 80 literes vegyes kukák
  - 120 literes vegyes kukák
  - 1100 literes
  - 120 literes kukák elkülönített gyűjtéshez
  - 240 literes kukák elkülönített gyűjtéshez
  - Házi komposztáló edényzet
- 10 db Egyéb gép beszerzése
  - magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó
  - teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó
  - targonca bálafogóval
  - forgató
  - homlokrakodó
  - lánctalpas kotró (három depóniára közösen)
  - Csurgalékvíz tisztító üzem (három depóniára közösen)

### - Kivitelezés

- Nyíregyháza: új válogatómű a meglévő válogató technológia felhasználásával
  - válogató csarnok
    - Meglévő szelektív csarnok bővítése válogató technológiával,
    - Átalakítás meglévő csarnokon belül
    - Elektromos rendszer bővítése
    - Szociális épület, bútorozva
    - Haszonanyag tároló
    - Haszonanyag burkolat
- Kisvárdá:
  - MBH csarnok fedése
  - Burkolt terület
  - Közmű
  - Szelektív hulladék átrakó
- Nagyecsed:
  - MBH csarnok fedése

### III. Projekt státusza:

#### Kivitelezés

A „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési és tervezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint,„ elnevezésű szerződéses megállapodás 2021.04.27-én megkötésre került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-hulladék-gazdálkodási Társulás és a TERRA-LOG Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között. A szerződés értéke 5.156.995.046 Ft. A szerződés 2021.09.01-jén lépett hatályba. Teljesítési határidő 24 hónap. Jelenleg mindhárom helyszínen már zajlanak a kivitelezési munkálatok.

#### Műszaki ellenőr

A szolgáltatás ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.03.29-én megkötésre került az NFP és az EUROUT Kft. között.

#### Műszaki szakértő

Az eszközbeszerzési műszaki szakértői tevékenységek ellátására irányuló szerződés 2018.03.29-i nappal került megkötésre az ÖKO-MÁTRIX Kft. és az NFP között.

#### Eszközbeszerzés

A **járművek** szállítására a szerződés 2018.11.08-án megkötésre került a MENTO Kft-vel (Eladó), a szerződés 2018.11.23-án lépett hatályba. A szerződés ellenértéke 1.148.450.000 Ft. A teljesítés időtartama szerződés szerint 9 hónap volt.

Az **edényzet** szállítására a szerződés 2019.07.01-én megkötésre került a Semicont'06 Kereskedelmi Kft.-vel (Eladó), a szerződés hatályba lépéséről szóló tájékoztató 2019.07.22-én került megküldésre. A szerződés ellenértéke 1.132.039.500,- Ft. A teljesítés időtartama szerződés szerint 9 hónap. A teljes alapmennyiség leszállításra került. A 13 095 db opcionális edényt a szerződés szerinti jótállási kötelezettség lejártáig (2023.05.08.) akár külön darabonként is megrendelheti.

Az **egyéb gépek** beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját a Tervező (a Társulás észrevételei alapján) elkészítette, azonban a 2019.02.26-i NHKV Zrt.-nél tartott megbeszélés értelmében a Végső Kedvezményezett kérte az NHKV Zrt. támogatását abban, hogy a depóniák műveléséhez szükséges lánctalpas forgó rakodó és a csurgalékvíz tisztító berendezés lehető legrövidebb időn belül beszerzésre kerüljön. Ennek megfelelően az egyéb gépek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját a depóniák műveléséhez szükséges csurgalékvíz tisztító berendezéssel kiegészítésre került. A módosított specifikációt Végső Kedvezményezett 2020.05.12-én elfogadta. A becsült érték meghatározásához a rendelkezésre álló indikatív árajánlatok alapján, a becsült érték illetőleg a teljes közbeszerzési dokumentáció véglegesítése folyamatban van. Az eljárás minőségellenőrzése tervezetten 2021. novemberében került indításra.

#### PR és nyilvánosság, szemléletformálás

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését,

mely szerint az eljárásról „Hozzájárul az eljárás Hivatal általi lefolytatásával [Kr. 12. § (4) bek. c) pont]”.

A szemléletformálásra vonatkozó eljárás dokumentációjának véglegesítése a Közbeszerzési Tanácsadó által megtörtént, a dokumentáció az Irányító Hatóság részére ex-ante ellenőrzésre megküldésre került 2019.02.19-én. Az Irányító Hatóság kiadta támogató nyilatkozatát 2019.02.22-én. A Közbeszerzési Szaktanácsadó 2019.02.22-én elindította a KFF általi minőségbiztosítási ellenőrzést. A KFF megindításra vonatkozó jelentést küldött 2019.03.08-án. Ezt követően az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az NKOH saját hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Az NKOH részéről várja az NFP a tájékoztatást. Az NFP Nonprofit Kft. tájékoztatta a Társulást, hogy a szükséges beszerzési eljárásokat a végső kedvezményezett folytatja le.

## **4. További fejlesztések a hulladékgazdálkodás területén**

### **4.1. HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú, „Zero Waste: Theory for Everybody, Practice for Everyone in the Cross-Border Region” projekt**

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI CBC Program 2014-2020 pályázati felhívásra a „Zero Waste: theory for everybody, practice for everyone in the cross-border region” című, HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú pályázat került benyújtásra, amely támogatásban részesült, csökkentett költségvetéssel.

A projekt megvalósítói:

1. Magyarországi partnerek:

- Tisza ETT
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
- SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft

2. Ukrán partnerek:

- Kárpátalja Megyei Területfejlesztési és Határon Átnyúló Fejlesztési Ügynökség
- Huszt Önkormányzata

A projekt elsődleges célja, hogy mind infrastrukturális, mind szervezeti szempontból megteremtse a korszerű hulladékgazdálkodás feltételeit a Beregszászi járásban. Ennek érdekében a Makkosjánosiban korábban megépült hulladékvalogató mellé 1,3 ha alapterületű depónia épül a szükséges kiszolgáló infrastruktúrával, ami kiváltja a beregszászi betelt lerakót. A szállításhoz járműveket és eszközöket szereznek be a partnerek. Huszton a környezetszennyező és elhagyott lerakó rekultivációjára is sor kerül.

A fenntartható hulladékgazdálkodás érdekében a lakossági szemléletformáláson túl a rendszert működtető önkormányzati társulás jön létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mintára.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a kisvárdai lerakóban száraz biogáz üzemet épít, amely a biofrakció még hatékonyabb feldolgozását teszi lehetővé.



## **4.2. A Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban hulladékból előállított tüzelőanyag hasznosítását végző sajátos energetikai létesítmény – kiserőmű – megvalósítása**

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a Társulás tulajdonában álló, Kisvárdai, 068/17 hrsz.-en saját forrásból kiserőmű építését tervezte. A Társulás 9/2018 (III.26.) számú határozatával tulajdonosi hozzájárulást adott a létesítmény megépítéséhez. Noha a beruházás rendelkezik valamennyi szükséges engedéllyel, az NHKV Zrt. egyelőre felfüggesztette annak megvalósítását.

## **5. Üzemeltetés**

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye hulladékgazdálkodási rendszere 2021 év végétől új létesítménnyel bővült. A Mátészalka város területén korábban kialakított hulladékudvar megkezdte működését társaságunk üzemeltetésében, így ez a létesítmény a vármegye keleti részének is biztosítani tudja az elkülönített hulladékgyűjtés népszerű gyűjtési módját. A megyében jelenleg így már 3 db hulladékudvart üzemeltetünk.

2022. év I-III. negyedévben a hulladékgazdálkodás országos rendszere alapjaiban nem változott: a közszolgáltatók végezték továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszírozott az általa a lakosságtól 2012. óta változatlan szinten beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból.

A társaságunk részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében azonban 2021.06.30.-tól komoly változás történt. Módosításra került a díj számítására vonatkozó rendelet, mely módosítás szerint a díj számítása a korábbi évek adott cégre vonatkozó önköltsége és az országos átlag-költségek figyelembevételével történik azok 80-20%-os arányban történő beszámításával.

A fenti módszerrel megállapított 2022 évre kiközölt díj 75%-át havi részletekben az NHKV Zrt. megfizeti, majd a valós adott évi adatok és költségek alapján a végleges elszámolás 2023. április 15-ig történik meg.

A társaság likvid finanszírozása biztosított volt az új jogszabály szerint megfizetett 75%-os „előleggel” is, így sem faktoring sem egyéb hitel igénybevételére nem volt szükség.

Társaságunk 2022 év 1-9 havi bevételének mintegy 90%-a az NHKV Zrt.-től származik, a maradék 10% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből. Ezen túlmenően társaságunk egyéb önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesült.

A szelektív haszonanyagok bevétele az I-III. negyedévben a terv fölött alakult, köszönhetően a magasabb átvételi áraknak (ugyanakkor a közszolgáltatás körében értékesített haszonanyagok bevétele továbbra is levonásra kerül a számított szolgáltatási díjból).

Az általános beruházási és építési felfutásnak köszönhetően a konténeres szolgáltatásból ill. az építési hulladék kezelésből származó piaci bevételeink is a terv fölött alakultak, továbbá közbeszerzés keretében olyan új megbízások ill. bevételek jelentek meg, amivel ez évre nem terveztünk (illegális hulladék hatósági felszámolása).

Tervezett költségeink egy részében jelentős emelkedést tapasztaltunk ebben az évben döntően az üzemanyag, kenőanyag, és alkatrészek területén. Tekintettel a dízel üzemanyagot érintő piaci problémákra, Társaságunk Üzemanyag Veszélyhelyzeti Tervet dolgozott ki, amennyiben egy esetleges üzemanyaghiány miatt szükségessé válik a szolgáltatások, ill. járatszámok csökkentése.

Az idei száraz nyár több területen komoly problémákat okozott az országban, de Társaságunknál a lerakók üzemeltetése során jelentősen csökkentette a csurgalékvíz képződést. Ebből következően félévtől a csurgalékvíz tisztító berendezés bérlete és

üzemeltetése okafogyottá vált, így az éves tervhez képest ez jelentős megtakarítást eredményez, mivel azzal teljes évre terveztünk.

2022 évben a Társaságunknál működő Integrált Minőség- és Környezetmenedzsment rendszer megújító auditja sikeresen megtörtént az EN ISO 9001:2015 és EN ISO 14001:2005 nemzetközi szabványok alapján, mely már a teljes vállalat valamennyi telephelyére és szolgáltatására kiterjed (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és egyéb engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan is). Szakmai tevékenységünkben a hulladékok gyűjtése és kezelése terén igyekeztünk elmozdulni a megelőzés, a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás felé. Ugyanakkor, ilyen irányú erőfeszítéseinket nagyban nehezítette a pandémiás helyzet.

Társaságunk eddig több körös egyeztetést folytatott a MOL-lal, mint a hulladékgazdálkodásért 35 évig felelős koncesszorral. Az egyeztetések eredményeként Társaságunk:

1. konzorciumban (a debreceni DHK-val) pályázatot nyújtott be a Mol által kiírt hulladék-gyűjtési régió-koordinátori feladatokra a Tisza Régióban, továbbá
2. szerződéskötés előtt áll az ugyanezen régióban begyűjtött lakossági hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására, valamint
3. pályázatot nyújtott be Sz-Sz-B vármegye területére intézményi (ipari) hulladékgazdálkodási feladatok ellátására három hulladék-áramban.

A fenti esetekben a szerződések 2022. év végéig megkötésre kerülnek azzal, hogy a végleges szerződéses árak 2023.06.30-ig kerülnek kialakításra (több esetben a MEKH által meghatározott hatósági árszabáson).

Kérem a Tisztelt Vármegyei Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a tájékoztatót és döntsön annak tudomásulvételéről.

**Nyíregyháza, 2023. február 17.**

