



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás**
Társulási Tanácsának elnökétől
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

TÁRS/26-1/2021

Döntéshozatal:
egyszerű többség

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Megyei Közgyűléshez –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási program
megvalósításának helyzetéről**

Készítette:

Éberhardt Gábor
ügyvezető
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a 2006. március hó 06. napján kelt Alapítói Okirattal és elfogadott Társulási Megállapodással jött létre 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. székhellyel. A Társulás tagjainak száma 239 önkormányzat.

A Társulás 2014. december 08-án újraválasztott elnöke: Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

A Társulás alelnöke: Jászai Menyhért

A Társulás divízió alelnökei: Hanusi Péter és Major Tamás.

A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerint gazdálkodnak, de azoktól elkülönülten.

A Társulás tagönkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozik a településeken a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása. Az önkormányzatok e kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítására és a meglévő rendszerekkel együtt történő üzemeltetésére hozták létre a Társulást.

1. Lezárult projektek

1.1. Szilárdhulladék-gazdálkodási Program I-II. üteme

A Szilárdhulladék-gazdálkodási Program megvalósításának célja: a fejlesztéssel érintett lakosság számára olyan települési szilárd hulladékgyűjtési-kezelési rendszer megvalósítása, amellyel teljesülnek mind az Európai Unió követelményei, mind az ezekkel harmonizáló hazai jogszabályok előírásai. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott települések megállapodtak, hogy a régió belül három önálló gyűjtőkörzetet hoznak létre Nyíregyházán, Nagyecsedén és Kisvárdán.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási program keretében létrehozott létesítmények két ütemben 2006-2015. közötti időszakban valósultak meg Kohéziós Alap és KEOP támogatási források felhasználásával.

1.1.1. Kohéziós Alapból támogatott CCI 2004/HU/16/C/PE/004 számú projekt - I. ütem (a projekt teljes körűen lezárult)

A CCI 2004/HU/16/C/PE/004 számú, a „*Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer – I. ütem*” projekt támogatási szerződése alapján a **megítélt összes beruházási költség nettó 35.844.654 EUR**, melyből 10% terhelte önerőként a résztvevő önkormányzatokat, 78% EU támogatás és 12% az állami költségvetés hazai társfinanszírozása volt.

A projekt keretében **elkészült létesítmények és helyszínei:**

- Kisvárda Hulladékkezelő Központban: Hulladéklerakó telep, Komposztáló telep és technológia, gépek, járművek és bekötőút; Kisvárda, Külterület 068/17 hrsz.
- Nagyecsed Hulladékkezelő Központban: Hulladéklerakó telep, Komposztáló telep és technológia, gépek, járművek és bekötőút; Nagyecsed, Külterület 0188/19 hrsz.
- Nyíregyháza Szilárdhulladék lerakó, gépek, járművek; Nyíregyháza, Külterület 02354/5 hrsz.

- Nyíregyháza Hulladékkezelő Központban: Hulladékválogató üzem, Hulladékválogató technológia, bálázó, homlokrakodó, targonca és bekötőút; Nyíregyháza, Külterület 02350/10 hrsz.
- Nyíregyháza Hulladékudvar, Nyíregyháza, Kerék út 1. Nyíregyháza, 0504/1 hrsz.

A projekt megvalósításának időszaka: 2006. március 29. - 2011. november 30., a fenntartási időszak 2016. november 30-án lejárt.

1.1.2. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú projekt - II. ütem

A Hulladékgazdálkodási Program II. ütem tartalmazta a szelektív hulladékrendszer fejlesztést és a mechanikai-biológiai előkezelő telepítését a Nyíregyházi, Kisvárdai és Nagyecsed Regionális Hulladékkezelő Központban.

A Támogatási Szerződés szerint a Projekt forrásösszetétele: nettó összköltsége: 3.828.708.500,- Ft, a támogatás összege: 3.613.115.150,- Ft, a saját erő összege: 215.593.350,- Ft. A Társulás a saját erő összegére az EU Önerő Alapra önerő-támogatás iránti kérelem nyújtott be, melyet az EU Önerő Alap 100%-ban támogatott. Így a projekt 100%-os EU és állami támogatással valósult meg.

A megvalósult Projekt elemek:

- Mechanikai-biológiai kezelőterek létesítése a Nyíregyházi, a Kisvárdai és a Nagyecsed Regionális Hulladékkezelő Központban
- Szelektív gyűjtés fejlesztése házhoz menő gyűjtéssel és gyűjtőszigetekkel
- Hulladékgyűjtő és szállítójárművek, hulladékkezelő gépek és berendezések beszerzése
- Hulladékgyűjtő edények és házi komposztálók beszerzése
- Hulladékmegelőző intézkedések: (házi komposztálás elterjesztése és lakossági tudatformálás)

A projekt megvalósításának időszaka: 2013. június 30. - 2015. november 25. A fenntartási időszak 2021. április 21-ig tartott, tehát **a projekt lezárult.**

1.2. Bezárt lerakók rekultivációja

1.2.1. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 számú projekt

A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú Rekultivációs projekt keretében két részben összesen **130 db bezárt hulladéklerakó rekultivációja valósult meg 100 %-os támogatással.** Az első rész – **108 db hulladéklerakó rekultivációja bruttó 6.771.086.006 Ft összköltséggel** 2014. évben befejeződött. A második rész – **22 db hulladéklerakó rekultivációjának kivitelezése bruttó 1.678.758.656 Ft összköltséggel** 2015. év végén készült el. A projekt fenntartási időszaka 2021.03.07-ig tartott, tehát **a projekt lezárult.**

1.2.2. A rekultivációs program folytatása

A 2016. évi költségvetési maradvány terhére az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerint a Társulás újabb 14 tag önkormányzata kapott forrást 939.500.000 Ft összegben szilárdhulladék lerakó rekultivációjára. Az állami támogatás az önkormányzatok részére került folyósításra. A Belügyminisztérium és a 14 tag önkormányzat között Támogatói Okirat jött létre, mely rögzíti a támogatás felhasználásának feltételeit.

A Társulás az érintett önkormányzatokkal Konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, melyben a rekultivációs munkák teljes körű lebonyolítása során szakmai segítségnyújtást vállalt. A Projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások és az építési beruházás

tekintetében a beszerzési/közbeszerzési eljárásokat az Önkormányzatok helyett és nevükben a Társulás bonyolította le. A közbeszerzési eljárások során beérkezett ajánlatok alapján a Társulásnak 99.779.100 Ft-tal saját forrásából szükséges volt kiegészíteni az Önkormányzatok által kapott állami támogatást, erről a Társulás 2/2017. (III. 09.) számú határozatával döntött. A közbeszerzési eljárások eredményhirdetésére és a szerződéskötésekre önkormányzatonként külön-külön csak ezt követően kerülhetett sor.

Az érintett 14 önkormányzat: Baktalórántháza, Encsencs, Hodász, Jármí, Kálmánháza, Kántorjánosi, Levelek, Mérc, Nyírbéltek, Nyírlugos, Nyírvasvári, Ófehértó, Penészlek, Tiszakóród.

A rekultivációk megvalósításának időszaka: 2017. március 24. – 2017. november 30. volt. A kivitelezési munkák 2017. augusztus végéig minden településen elkészültek. Ezt követően a hatósági igazolások beszerzése és a Belügyminisztérium felé történő szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtására került.

1.2.3. Rekultiválásra váró lerakók

A tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kimaradt települések számára továbbra is jogszabályon alapuló hatósági kötelezettség a közigazgatási területükön lévő bezárt hulladék lerakók rekultivációja. A Társulás a továbbiakban is elkötelezett abban, hogy a tag településeken lévő bezárt hulladék lerakók rekultivációja teljes körűen mielőbb megvalósuljon. Az időközben lejárt rekultivációs engedélyek hosszabbítása nem volt lehetséges, ezért a Társulás 2021 évben megrendelte 15 db tagtelepülés (alábbi táblázatban aláhúzással jelölve) rekultivációs tervének aktualizálását és engedélyének megújítását. A szerződés szerint 2021.december 31.-ig kerülnek beadásra az engedélykérelmek.

A kimaradt lerakók a következők:

Sorszám	Település megnevezése	Építési mód	Depónia területe (m ²)	A hulladék lerakó bezárásának éve
1	Anarcs	végleges, egyszerű	11 310	2003
2	Beregsurány	végleges, egyszerű	5 000	2000
3	Beszterec	végleges, egyszerű	5 600	2003
4	<u>Gemzse</u>	<u>felszámolás</u>	<u>4 550</u>	<u>2000</u>
5	Gyulaháza	végleges, egyszerű	8 120	2005
6	<u>Gyüre</u>	<u>felszámolás</u>	<u>3 700</u>	<u>1999</u>
7	Kisléta régi	végleges, egyszerű	5 640	2000
8	Kisléta új	végleges, egyszerű	4 210	2009
9	<u>Kisrosvány</u>	<u>felszámolás</u>	<u>1 430</u>	-
10	<i>Kótaj*</i>	végleges	4 200	
11	Magy	tájba illesztés	5 000	2004
12	<u>Nagyrosvány</u>	<u>végleges, egyszerű</u>	<u>7 420</u>	<u>2005</u>
13	<u>Nagyszekeres</u>	<u>felszámolás</u>	<u>5 250</u>	<u>2009</u>
14	Nyírbogát	átmeneti	11 820	2009
15	<u>Nyírbogdány*</u>	<u>felszámolás</u>	<u>5 260</u>	<u>1998</u>
16	Nyíribrony	végleges, egyszerű	3 820	2002
17	Rétközberencs	végleges, egyszerű	6 520	2003
18	<u>Ricse</u>	<u>végleges</u>	<u>5 670</u>	<u>2009</u>
19	<u>Rozsály</u>	<u>felszámolás</u>	<u>3 190</u>	<u>1999</u>
20	<u>Semjén</u>	<u>felszámolás</u>	<u>1 320</u>	-
21	<u>Szabolcsbáka</u>	<u>felszámolás</u>	<u>3 200</u>	<u>2005</u>
22	<u>Szamosszeg</u>	<u>felszámolás</u>	<u>3 290</u>	<u>1998</u>
23	Tarpa	végleges	6 030	2004
24	<u>Terem</u>	<u>felszámolás</u>	<u>9 200</u>	<u>2004</u>
25	<u>Tiszabecs</u>	<u>felszámolás</u>	<u>1 890</u>	-
26	<u>Tiszaeszlár</u>	<u>végleges</u>	<u>3 810</u>	<u>2003</u>
27	Tizsakerecseny	felszámolás	3 820	1998
28	Újfehértó	végleges, egyszerű	15 720	2002
29	<u>Zajta</u>	<u>felszámolás</u>	<u>6 259</u>	-

**Nem a Társulás tagja*

2. A Szilárdhulladék-gazdálkodási Program folytatása

2.1. A KEHOP-3.2.1-15-2016-00004 azonosítószámú projekt

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00004 azonosítószámú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt megvalósításáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a 11/2016. (XII. 06.) számú és a 6/2017. (V. 23.) számú határozataival döntött.

A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban NFP) között 2016.12.13-án került megkötésre a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (Konzorciumvezető az NFP), melyben a Társulás meghatalmazza az NFP-t a Projekt Támogatási Szerződésének megvalósítása érdekében, a Konzorcium javára és nevében szükséges nyilatkozatok megtételére.

A Projekt Támogatási Szerződését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és az NFP 2016.12.30-án írta alá. A projekt előkészítéséhez kapcsolódóan aláírásra került a vállalás szerződés a megvalósíthatósági tanulmányt készítő, a közbeszerzési, az eszköz és építés tervező vállalkozókkal. A projekt hatályos Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló Korm. határozat 2017. szeptember 12-én megjelent módosítása alapján megemelésre került.

A projektet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 5. számú módosítás, 2021.08.27.

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	szerződés megkötve	szerződés megkötve	szerződés megkötve	szerződés megkötve	szerződés megkötve	előkészítése folyamatban	előkészítése folyamatban	előkészítés e folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2021.04.27.	2018.03.29.	2018.03.29	2019.07.01.	2018.11.08.	-	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2021.09.01	2018.12.12	2018.04.12	2019.07.22	2018.11.23	-	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	5.156.995.046 Ft	12 490 000 Ft	14 301 000 Ft	1 132 039 500 Ft	1 148 450 000 Ft	-	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2023.09.01	2022.12.31	2022.12.31	2020.05.08	2019.08.08.	-	-	-

Támogatás összege:	7 499 552 049 Ft
Összköltség:	8 337 832 752 Ft
A projekt megvalósításának kezdete:	2016.09.19.
A projekt fizikai befejezésének határideje:	2023.08.31.

II. Műszaki tartalom:

- Eszközbeszerzés:

- 28 db hulladékgyűjtő és –szállító jármű beszerzése
 - Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m³-es felépítménnyel
 - Kétkaros konténeremelő felépítményes konténerszállító gépjármű
 - Görgős konténerszállító gépjármű
 - Konténerszállító pótkocsi
 - Nyerges vontató
 - Mozgópaddlós félpótkocsi
 - Edényzetmosó felépítmény
- 97 736 db hulladékgyűjtő edényzet, konténer beszerzése
 - 32 m³-es konténerek
 - 7 m³-es sitt, stb. konténerek
 - Egyéb konténerek
 - 80 literes vegyes kukák
 - 120 literes vegyes kukák
 - 1100 literes
 - 120 literes kukák elkülönített gyűjtéshez
 - 240 literes kukák elkülönített gyűjtéshez
 - Házi komposztáló edényzet
- 10 db Egyéb gép beszerzése
 - magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó
 - teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó
 - targonca bálafogóval
 - forgató
 - homlokrakodó
 - lánctalpas kotró (három depóniára közösen)
 - Csurgalékvíz tisztító üzem (három depóniára közösen)

- Kivitelezés

- Nyíregyháza: új válogatómű a meglévő válogató technológia felhasználásával
 - válogató csarnok
 - Meglévő szelektív csarnok bővítése
 - Átalakítás meglévő csarnokon belül
 - Elektromos rendszer bővítése
 - Szociális épület, bútorozva
 - Haszonanyag tároló
 - Haszonanyag burkolat
- Kisvárdá:
 - MBH csarnok fedése
 - Burkolt terület
 - Közmű
 - WIF átrakó
- Nagyecsed:
 - MBH csarnok fedése

III. Projekt státusza:

Kivitelezés

A „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projekt kivitelezési és tervezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”, elnevezésű szerződéses megállapodás 2021.04.27-én megkötésre került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-hulladék-gazdálkodási Társulás és a TERRA-LOG Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között. A szerződés értéke 5.156.995.046 Ft. A szerződés 2021.09.01-jén lépett hatályba. Teljesítési határidő 24 hónap.

Műszaki ellenőr

A szolgáltatás ellátásra irányuló megbízási szerződés 2018.03.29-én megkötésre került az NFP és az EUROUT Kft. között.

Műszaki szakértő

Az eszközbeszerzési műszaki szakértői tevékenységek ellátására irányuló szerződés 2018.03.29-i nappal került megkötésre az ÖKO-MÁTRIX Kft. és az NFP között.

Eszközbeszerzés

A **járművek** szállítására a szerződés 2018.11.08-án megkötésre került a MENTO Kft-vel (Eladó), a szerződés 2018.11.23-án lépett hatályba. A szerződés ellenértéke 1.148.450.000 Ft. A teljesítés időtartama szerződés szerint 9 hónap volt.

Az **edényzet** szállítására a szerződés 2019.07.01-én megkötésre került a Semicont'06 Kereskedelmi Kft.-vel (Eladó), a szerződés hatályba lépéséről szóló tájékoztató 2019.07.22-én került megküldésre. A szerződés ellenértéke 1.132.039.500,- Ft. A teljesítés időtartama szerződés szerint 9 hónap. A teljes alapmennyiség leszállításra került. A 13 095 db opcionális edényt a szerződés szerinti jótállási kötelezettség lejártáig (2023.05.08.) akár külön darabonként is megrendelheti.

Az **egyéb gépek** beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját a Tervező (a Társulás észrevételei alapján) elkészítette, azonban a 2019.02.26-i NHKV Zrt.-nél tartott megbeszélés értelmében a Végső Kedvezményezett kérte az NHKV Zrt. támogatását abban, hogy a depóniák műveléséhez szükséges lánctalpas forgó rakodó és a csurgalékvíz tisztító berendezés lehető legrövidebb időn belül beszerzésre kerüljön. Ennek megfelelően az egyéb gépek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját a depóniák műveléséhez szükséges csurgalékvíz tisztító berendezéssel kiegészítésre került. A módosított specifikációt Végső Kedvezményezett 2020.05.12-én elfogadta. A becsült érték meghatározásához a rendelkezésre álló indikatív árajánlatok alapján, a becsült érték illetőleg a teljes közbeszerzési dokumentáció véglegesítése folyamatban van. Az eljárás minőségellenőrzése tervezetten 2021. novemberében kerül indításra.

PR és nyilvánosság

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az eljáráshoz „Hozzájárul az eljárás Hivatal általi lefolytatásával [Kr. 12. § (4) bek. c) pont]”.

3. További fejlesztések a hulladékgazdálkodás területén

3.1. HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú, „Zero Waste: Theory for Everybody, Practice for Everyone in the Cross-Border Region” projekt

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI CBC Program 2014-2020 pályázati felhívásra a „Zero Waste: theory for everybody, practice for everyone in the cross-border region” című, HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú pályázat került benyújtásra, amely támogatásban részesült, csökkentett költségvetéssel.

A projekt megvalósítói:

1. Magyarországi partnerek:

- Tisza ETT
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
- SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft

2. Ukrán partnerek:

- Kárpátalja Megyei Területfejlesztési és Határon Átnyúló Fejlesztési Ügynökség
- Huszt Önkormányzata

A projekt elsődleges célja, hogy mind infrastrukturális, mind szervezeti szempontból megeremtsse a korszerű hulladékgazdálkodás feltételeit a Beregszászi járásban. Ennek érdekében a Makkosjánosiban korábban megépült hulladékválogató mellé 1,3 ha alapterületű depónia épül a szükséges kiszolgáló infrastruktúrával, ami kiváltja a beregszászi betelt lerakót. A szállításhoz járműveket és eszközöket szereznek be a partnerek. Huszton a környezetszennyező és elhagyott lerakó rekultivációjára is sor kerül.

A fenntartható hulladékgazdálkodás érdekében a lakossági szemléletformáláson túl a rendszert működtető önkormányzati társulás jön létre a szabolcs-szatmár-bereg megyei mintára.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a kisvárdai lerakóban száraz biogáz üzemet épít, amely a biofrakció még hatékonyabb feldolgozását teszi lehetővé.

3.2. A Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban hulladékból előállított tüzelőanyag hasznosítását végző sajátos energetikai létesítmény – kiserőmű – megvalósítása

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a Társulás tulajdonában álló, Kisvárdai, 068/17 hrsz.-en saját forrásból kiserőmű építését tervezte. A Társulás 9/2018 (III.26.) számú határozatával tulajdonosi hozzájárulást adott a létesítmény megépítéséhez. Noha a beruházás rendelkezik valamennyi szükséges engedéllyel, az NHKV Zrt. egyelőre felfüggesztette annak megvalósítását.

4. Üzemeltetés

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.-vel.

Az egyesülés megtörténtét követően az ÉAK megkezdte egységes működését, tulajdonosi jóváhagyással kialakította szervezeti struktúráját. Fő célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén a szakági jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása.

A 2020-as és 2021-es gazdasági év különleges kihívások elé állította Társaságunkat. A pandémiás helyzet következtében több alkalommal kellett különleges munkarendet bevezetni Társaságunk egyes egységeinél, továbbá fizikai állományunk is komoly mentális és fizikai terhelés alatt végezte munkáját. Ugyanakkor, a megbetegedések száma Társaságunk esetében - köszönhetően a megfelelő megelőző intézkedéseknek és munkavédelmi előírásoknak - létszámarányosan alacsony szinten maradt. Munkatársaink elhivatottságának köszönhetően Társaságunk a közszolgáltatást a teljes közszolgáltatási területen maradéktalanul, az év teljes időszakában biztosítani tudta.

A közszolgáltatás finanszírozása 2016 óta az állami közfeladatot ellátó NHKV Zrt. által számított szolgáltatási díjon alapul. A fennálló hulladékgazdálkodási rendszerben a közszolgáltatók végzik továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól változatlan szinten beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból. A közszolgáltatók részére megfizetett díj számításának módszertanában és kifizetésében alapvető változás a korábbi időszakhoz képest nem történt, így a közszolgáltatásból származó bevételek összege továbbra is nehezen követhető.

A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. valamennyi, a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költséget finanszírozza, így a Társaság többletforrás iránti költségalapú felülvizsgálati kérelmet nyújthat be minden évben.

A társaság likvid finanszírozása biztosított az NHKV Zrt.-vel kötött havi részki fizetéseknél köszönhetően. Társaságunk 2020 évi bevételének mintegy 86,82%-a az NHKV Zrt.-től (közvetlenül vagy közvetve) származott, a maradék 13,18% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből. Ezen két bevételi forráson túlmenően társaságunk egyéb tulajdonosi, önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesült.

A szelektív haszonanyagok bevételénél – az egységárak növekedésének köszönhetően - jelentős bevétel-növekedés volt tapasztalható, ami még így is elenyésző a közszolgáltatási díjbevételhez képest. Az állami finanszírozás eredményeként a közszolgáltatási díjtartozásból eredően kintlévőség már nem keletkezik a Társaságnál

Az ÉAK Kft. 2020. évi gazdálkodásában elért minimális nyereség a nonprofit gazdálkodásnak, mint törvényi elvárásnak teljes mértékben megfelel. Az állami finanszírozási rendszer nem is tűzte ki célul és nem is teszi lehetővé, hogy a közfeladat minőségi ellátásának és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el.

2020 évben a Társaságunknál működő Integrált Minőség- és Környezetmenedzsment rendszer felügyeleti auditja sikeresen megtörtént az EN ISO 9001:2015 és EN ISO 14001:2005 nemzetközi szabványok alapján, mely már a teljes vállalat valamennyi telephelyére és szolgáltatására kiterjed (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és egyéb engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan is). Szakmai tevékenységünkben a hulladékok gyűjtése és kezelése terén igyekeztünk elmozdulni a megelőzés, a szelektív gyűjtés

és az újrahasznosítás felé. Ugyanakkor, ilyen irányú erőfeszítéseinket nagyban nehezítette a pandémiás helyzet.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye hulladékgazdálkodási rendszerét új létesítménnyel kívánjuk bővíteni. A Mátészalka város területén korábban kialakított hulladékudvar kisebb mértékű felújítással a megye keleti részének is biztosítani tudja az elkülönített hulladékgyűjtés népszerű gyűjtési módját. Mátészalka a megyeszékhely Nyíregyháza után, a második legnépesebb település megyében. A megyében jelenleg 2 db hulladékudvart üzemeltetünk, mindkettőt a megyeszékhelyen.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tárgyalja meg.

Nyíregyháza, 2021. november 18.

